



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DESTINO DEL GASTO - REPORTE DEFINITIVO 2020



FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO\_GL, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD, ID\_ENTIDAD, MUNICIPIO, TIPO\_PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION, EJECUTOR, NUMERO\_PROYECTO, POBLA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO\_GESTION, GEOREFERENCIAS, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES\_FISICOS, CARPETA\_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES\_CAPTURISTA, OBSERVACIONES\_REVISOR.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Table with columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO\_GL, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ENTIDAD, ID\_ENTIDAD, MUNICIPIO, TIPO\_PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION, EJECUTOR, NUMERO\_PROYECTO, POBLA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO\_GESTION, GEOREFERENCIAS, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES\_FISICOS, CARPETA\_FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES\_CAPTURISTA, OBSERVACIONES\_REVISOR.





2020	5	MOR20040187409	Proyecto de r	1550000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1543647.66])	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en 2 Edificios y en Taller de Electricidad, Construcción de Cisterna, Suministro y Colocación de Aire Acondicionado y Aseo de Baños, Impermeabilización de Edificio y Rehabilitación Generales en la Secundaria 7 de Abril en la Localidad de Acapulco en el Municipio de Temcoac, Morelos CCT: 170E0042.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	730	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208244, meta_modificada:208244]]	[icdo: [icve_municipio:02, localidad:18, direccion:Ignacio Alende 12, Acapulco Centro, 62386 Temcoac, Mor., México, lon: -99.2311874, lat:18.8297925]]	20-11-2020	31-12-2020	1543647.66	1543647.66	1543647.66	1543647.66	1543647.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208244]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187340	Proyecto de r	1150000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:994002.13])	Construcción de Aula Didáctica en Estructura de Bodega Perimetral en la Primaria Francisco Guerrero Bocanegra y en la Secundaria 1150000.0, modificado:994002.13)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	119	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0]]	[icno: [icve_municipio:02, localidad:36, direccion:Nfo Artillero, Vicente Guerrero, 115 Vicente Guerrero, Mor., México, lon: -98.502804, lat:18.943609]]	29-10-2020	31-12-2020	994002.13	994002.13	994002.13	994002.13	994002.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187369	Proyecto de r	250000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249808.25])	Impermeabilización de Barda Perimetral, Chatarra y Rehabilitación Generales en el Jardín de Niños Prof. José Antonio Carrasco en la Localidad de Carolina en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170E0024.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	50	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.1, meta_modificada:269.1]]	[icno: [icve_municipio:07, localidad:1, direccion:Carretera 317, Carolina, 62199 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.24278498, lat:18.93289955]]	20-11-2020	31-12-2020	249808.25	249808.25	249808.25	249808.25	249808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.1]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187378	Proyecto de r	500000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:49964.69])	Impermeabilización de Edificio y Rehabilitación Generales en el Jardín de Niños Andrés Quintana Roo en la Localidad de Cuernavaca en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170E0076W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	58	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0]]	[icno: [icve_municipio:07, localidad:1, direccion:Villa de Ayala 9, Emilioán Zapata, 62466 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.20327067, lat:18.91218353]]	20-11-2020	31-12-2020	49964.69	49964.69	49964.69	49964.69	49964.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187374	Proyecto de r	500000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499677.2])	Demolición y Construcción de Cisterna, Suministro y Colocación de Biobedgestor y Rehabilitación Generales en el Jardín de Niños Valentín Guerrero en la Primaria Valentín Guerrero Manuel Alvarado en la Localidad Colonia Antonio Barrón en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170E0032G.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	346	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0]]	[icno: [icve_municipio:07, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 20, Antonio Barrón, 62320 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.19730544, lat:18.9503748]]	20-11-2020	31-12-2020	499677.2	499677.2	499677.2	499677.2	499677.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187378	Proyecto de r	850000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848899.57])	Construcción de Barda Perimetral, Rehabilitación Generales y Módulo de Sanitarios en la Primaria Emiliano Zapata en la Localidad de San Juan de los Ríos en el Municipio de Toluquapim, Morelos CCT: 170E0618P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	145	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.96, meta_modificada:135.96]]	[icno: [icve_municipio:19, localidad:12, direccion:Carretera General Rivera, 2, Zacaquías, Mor., México, lon: -98.52729066, lat:18.63949499]]	26-11-2020	31-12-2020	848999.57	848999.57	848999.57	848999.57	848999.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.96]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187375	Proyecto de r	450000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448561.1])	Construcción de Cisterna y Barda Exterior en la Primaria Cuauhtémoc en la Localidad de San Juan de los Ríos en el Municipio de Jonacapan, Morelos CCT: 170E0227B.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	34	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.94, meta_modificada:331.94]]	[icno: [icve_municipio:11, localidad:1, direccion:Carretera 9, Barro de Veracruz, 62930 Jonacapan, Mor., México, lon: -98.80098224, lat:18.67946353]]	20-11-2020	31-12-2020	448561.1	448561.1	448561.1	448561.1	448561.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.94]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187384	Proyecto de r	450000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:446442.59])	Demolición y Construcción de Barda Perimetral y Rehabilitación Generales en el Jardín de Niños Marcelito Torralba en la Localidad de San Juan de los Ríos en el Municipio de Toluquapim, Morelos CCT: 170E0027A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	76	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.5, meta_modificada:263.5]]	[icno: [icve_municipio:23, localidad:2, direccion:Ignacio Zaragoza, San Felipe Neri, Felipe Neri, Mor., México, lon: -98.94476013, lat:19.03914803]]	20-11-2020	31-12-2020	446442.59	446442.59	446442.59	446442.59	446442.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.5]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187391	Proyecto de r	600000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598602.15])	Construcción de Barda Perimetral Segunda Etapa en la Telesecundaria Construcción de 1917 en la Localidad de Teacapan en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170Y0218A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	45	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0]]	[icno: [icve_municipio:01, localidad:9, direccion:Oriental, Teacapan, Mor., México, lon: -99.45108581, lat:18.61739758]]	20-11-2020	31-12-2020	598602.15	598602.15	598602.15	598602.15	598602.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187390	Proyecto de r	2425000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425000.0, modificado:2423116.83])	Rehabilitación de Edificio de Tercer Nivel Segunda Etapa en la Telesecundaria Lic. Benito Juárez en la Localidad de San Juan Ahualulco en el Municipio de Ayala, Morelos CCT: 170Y0031P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	113	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0]]	[icno: [icve_municipio:04, localidad:23, direccion:Carre Nacional Mexicana 2300, San Juan Ahualulco, Mor., México, lon: -98.9337194, lat:18.71409799]]	26-11-2020	31-12-2020	2423116.83	2423116.83	2423116.83	2423116.83	2423116.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187395	Proyecto de r	700000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698042.87])	Demolición y Construcción de Plaza Cívica y Rehabilitación Generales en la Primaria Valentín Guerrero en la Localidad S de Valentín Guerrero en el Municipio de Cuautla, Morelos CCT: 170E0015W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	39	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0]]	[icno: [icve_municipio:01, localidad:1, direccion:Barro Juárez 11, S de Valentín Guerrero, Cuautla, Mor., México, lon: -98.93315077, lat:18.80020398]]	20-11-2020	31-12-2020	698042.87	698042.87	698042.87	698042.87	698042.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187408	Proyecto de r	400000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395079.48])	Impermeabilización de Edificio, Sustitución de Luminaria, Rehabilitación en Módulo de Sanitarios y Rehabilitación Generales en la Primaria Gral. Francisco I. Madero en la Localidad de Huixtla en el Municipio de Huixtla, Morelos CCT: 170E0068A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	510	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.25, meta_modificada:210.25]]	[icno: [icve_municipio:09, localidad:1, direccion:Carretera Tepic-Huixtla 28, Huixtla, Mor., México, lon: -99.27061558, lat:18.02929488]]	20-11-2020	31-12-2020	395079.48	395079.48	395079.48	395079.48	395079.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.25]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187415	Proyecto de r	710000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:708947.61])	Construcción de Muro Delinear, Suministro y Colocación de Luminaria y Cacerola, Ampliación General y de Sanitarios en el Jardín de Niños María Victoria en la Localidad de Jiquita en el Municipio de Ajalpa, Morelos CCT: 170E0022Z.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	219	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[icno: [icve_municipio:12, localidad:1, direccion:Fox 1, Misa 311, Centro, 62900 Centro, Mor., México, lon: -99.00302546, lat:18.61419888]]	20-11-2020	31-12-2020	708947.61	708947.61	708947.61	708947.61	708947.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187418	Proyecto de r	350000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349062.44])	Suministro e Instalación de Protecciones en Herrera en Puerta y Vitrinas en la Primaria Cuauhtémoc en la Localidad de San Juan de los Ríos en el Municipio de Jiquita, Morelos CCT: 170Y0031P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	64	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0]]	[icno: [icve_municipio:12, localidad:1, direccion:Carre Cuauhtémoc, 402, Cuauhtémoc, 62900 Ajalpa de Juárez, Mor., México, lon: -99.1798035, lat:18.63730961]]	20-11-2020	31-12-2020	349162.12	349162.12	349162.12	349162.12	349162.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187414	Proyecto de r	250000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249066.64])	Colocación de Malla Cónica en la Barda Perimetral en la Telesecundaria Tercera y Libertad en la Localidad de Higuerón en el Municipio de Jiquita, Morelos CCT: 170Y0039B.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	160	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0]]	[icno: [icve_municipio:12, localidad:4, direccion:Emiliano Zapata 42, Higuerón, Mor., México, lon: -99.18027534, lat:18.57840717]]	20-11-2020	31-12-2020	249066.64	249066.64	249066.64	249066.64	249066.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401875517	Proyecto de r	2335000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335000.0, modificado:2318906.74])	Construcción de Tercera Etapa de Aula Didáctica en Estructura FC Obr Exterior en la Primaria Gabriel Ramos Millán en la Localidad de El Estudiante en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170E0070Y.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	261	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0]]	[icno: [icve_municipio:17, localidad:5, direccion:Av. Morelos, El Estudiante, Mor., México, lon: -99.29661155, lat:18.7717052]]	29-10-2020	31-12-2020	2318906.74	2318906.74	2318906.74	2318906.74	2318906.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187324	Proyecto de r	400000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:68864.41])	Demolición de Depósito de Agua y Construcción de Piso de Concreto en el Jardín de Niños Agustín Gómez Calca en la Localidad Colonia Delicias en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170E0048V.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	13	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.31, meta_modificada:165.31]]	[icno: [icve_municipio:07, localidad:1, direccion:Carre Casas 105, Delicias, 62330 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.20791626, lat:18.81875193]]	28-10-2020	31-12-2020	68864.41	68864.41	68864.41	68864.41	68864.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.31]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187365	Proyecto de r	900000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:891419.61])	Impermeabilización en Edificio y Rehabilitación Generales en la Secundaria Técnica N°22 Ing. César Licuaga Licuaga en la Localidad de Toluquapim en el Municipio de Jucatepec, Morelos CCT: 170Y0029N.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	778	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.67, meta_modificada:1076.67]]	[icno: [icve_municipio:09, localidad:1, direccion:De las Flores 14, Toluquapim, Mor., México, lon: -99.1643007, lat:18.89725274]]	28-10-2020	31-12-2020	891419.61	891419.61	891419.61	891419.61	891419.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.67]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187368	Proyecto de r	450000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:443616.09])	Impermeabilización en Aulitas, Colocación de Luminaria y Rehabilitación Generales en la Primaria Andrés Borge Cardoso en la Localidad Colonia 2 de Mayo (El Puente) en el Municipio de Acachupan, Morelos CCT: 170E0060D.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	174	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.62, meta_modificada:236.62]]	[icno: [icve_municipio:26, localidad:96, direccion:Riva Palaco 10, 3 de Mayo, 62790 Alpeyres, Mor., México, lon: -99.2526716, lat:18.78818457]]	28-10-2020	31-12-2020	443616.09	443616.09	443616.09	443616.09	443616.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.62]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187397	Proyecto de r	500000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499746.61])	Impermeabilización de Edificio, Colocación de Loolet, Rehabilitación Generales y de Sanitarios en la Telesecundaria Juan Páez en el Municipio de Toluquapim, Morelos CCT: 170Y0135K.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.12, meta_modificada:267.12]]	[icno: [icve_municipio:25, localidad:2, direccion:Linamar Road, Acachupan, Mor., México, lon: -98.97091627, lat:18.46283881]]	29-10-2020	31-12-2020	499746.61	499746.61	499746.61	499746.61	499746.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[icno: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.12]]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR20040187371	Proyecto de r	850000	(FI: [icdo_recurso:2020_ramo:33, modalidat: prog_pre7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:840952.87])	Nuevo Linea de Descarga Sanitaria, Instalación de Biobedgestor, Muro para Acumular y Rehabilitación Generales en la Primaria Valentín Prof. Carlos Pérez Guerrero en																									

2020	5	MOR20040187395	Proyecto de r	550000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:550000.0, modificado:545203.73]]	Reposición de Tramo de Barde, Refortament de Barde y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Simón Bolívar en la Localidad Colonia Guadalupea en el Municipio de Cuernavaca, Morelos rrr17mm0207	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	01-28-0313	N	0	0	150	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.65, meta_modificada:168.65]]	[meta: [icfo1_ive_municipio7, localidad1, direccion:Carla Melchor Ocampo 1, Guadalupe, Cuernavaca, Morelos, México, lon:-99.231979356, lat:18.9310101]]	20-11-2020	31-12-2020	546340.77	546340.77	546340.77	546340.77	546340.77	546340.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.65]]	Terminado	Validado	avances
				330000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:330000.0, modificado:329652.198]]	Rehabilitación en el Módulo de Sanitarios en la Primaria Juan Jacobo Rousseau en la Localidad de Ajajita en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170PR0242	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-21-0259	N	0	0	493	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio12, localidad1, direccion:Fca. J. Mena 112, Centro, E2900 Ajajita de Juárez, Mor., México, lon:-99.1806117, lat:18.6489922]]	20-11-2020	31-12-2020	329652.59	329652.59	329652.59	329652.59	329652.59	329652.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0]]	Terminado	Validado	avances
				3300000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3300000.0, modificado:3280318.84]]	Demolicion y Construcción de Edificio de Aula Didáctica y Módulo de Sanitarios en Estructura U-1C Primera Etapa en la Secundaria General José María Morelos y Pavón en la Localidad de Tepetzingo en el Municipio de Amacuzac, Morelos CCT: 170PR0049	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	01-28-0224	N	0	0	189	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio9, localidad5, direccion:Volcán 2, Benito Juárez, E2790 Benito Juárez, Mor., México, lon:-99.1868177, lat:18.6499922]]	20-11-2020	31-12-2020	3280318.84	3280318.84	3280318.84	3280318.84	3280318.84	3280318.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]]	Terminado	Validado	avances
				475000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:475000.0, modificado:470484.93]]	Reconstrucción de Barde Perimetral en la Primaria Luis Donaldo Coloso en la Localidad de Benito Juárez (La Cañal) en el Municipio de Xochitlapeque, Morelos CCT: 170PR0078K	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	28-28-0367	N	0	0	203	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.46, meta_modificada:149.46]]	[meta: [icfo1_ive_municipio28, localidad105, direccion:Volcán 2, Benito Juárez, E2790 Benito Juárez, Mor., México, lon:-99.23680002, lat:18.7930064]]	28-10-2020	31-12-2020	126984.02	126984.02	126984.02	126984.02	126984.02	126984.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.46]]	Terminado	Validado	avances
				100000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100000.0, modificado:99640.73]]	Rehabilitación de Sanitarios en la Primaria 18 de Marzo en la Localidad de Tlahuenango en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170PR0281W	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-21-0261	N	0	0	31	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio7, localidad1, direccion:Volcán 2, Benito Juárez, E2790 Benito Juárez, Mor., México, lon:-99.24404025, lat:18.94692221]]	20-11-2020	31-12-2020	99640.73	99640.73	99640.73	99640.73	99640.73	99640.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0]]	Terminado	Validado	avances
				350000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:350000.0, modificado:349118.16]]	Rehabilitación de Sanitarios, en Cobena y Obra Exterior en la Primaria Carlos Polanco en la Localidad de Tlayaca en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170PR0209A	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-28-0294	N	0	0	24	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.2, meta_modificada:146.2]]	[meta: [icfo1_ive_municipio12, localidad1, direccion:Carla Melchor Ocampo 1, Guadalupe, Cuernavaca, Morelos, México, lon:-98.85161307, lat:18.70211672]]	20-11-2020	31-12-2020	349218.16	349218.16	349218.16	349218.16	349218.16	349218.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.2]]	Terminado	Validado	avances
				1015500	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1015000.0, modificado:1014524.06]]	Rehabilitación General y de Instalación Eléctrica en la Telecomunicación Centenario del Estado de Morelos en la Localidad de Ajajita en el Municipio de Ajajita, Morelos CCT: 170T0001A	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-21-0263	N	0	0	119	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio12, localidad1, direccion:Av Instituto Tecnico Industrial y Comercial 116, Centro, E2900 Ajajita de Juárez, Mor., México, lon:-99.1739716, lat:18.64788646]]	20-11-2020	31-12-2020	1014524.06	1014524.06	1014524.06	1014524.06	1014524.06	1014524.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0]]	Terminado	Validado	avances
				680000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:680000.0, modificado:688545.05]]	Retiro y Colocación de Impermeabilizante y Rehabilitación General en la Secundaria Técnica No. 27 en la Localidad de San Nicolás Zucapécuam en el Municipio de Zucapécuam, Morelos CCT: 170T0003V	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	31-21-0268	N	0	0	506	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio13, localidad2, direccion:Calle No Revelación 10, Lázaro Cárdenas, E2785 San Nicolás Zucapécuam, Mor., México, lon:-99.2073896, lat:18.638961699]]	20-11-2020	31-12-2020	688455.05	688455.05	688455.05	688455.05	688455.05	688455.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0]]	Terminado	Validado	avances
				1462312	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1462312.0, modificado:1462363.53]]	Rehabilitación Eléctrica en Baja Tensión y Obra Exterior en la Normal de Amézingo y Instalación Eléctrica en la Localidad de Amézingo en el Municipio de Temoac, Morelos CCT: monto:1462312.0, modificado:1462363.53	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	33-28-0270	N	0	0	372	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio33, localidad2, direccion:Heladio 55, Tlayaca, Mor., México, lon:-98.7824557, lat:18.7304724]]	20-11-2020	31-12-2020	1462263.52	1462263.52	1462263.52	1462263.52	1462263.52	1462263.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.0]]	Terminado	Validado	avances
				1100000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1100000.0, modificado:1097355.07]]	Suministro y Colocación de Transformador, Instalación Eléctrica en Baja Tensión y Subestación Técnica Número 5 en la Localidad de Tepetzingo en el Municipio de Yecapécuam, Morelos CCT: 170T0005D	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	30-21-0312	N	0	0	513	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.5, meta_modificada:684.5]]	[meta: [icfo1_ive_municipio9, localidad5, direccion:Volcán 2, Benito Juárez, E2790 Yecapécuam, Mor., México, lon:-98.8524757, lat:18.85505025]]	20-11-2020	31-12-2020	1097355.07	1097355.07	1097355.07	1097355.07	1097355.07	1097355.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.5]]	Terminado	Validado	avances
				800000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:800000.0, modificado:798707.17]]	Construcción de Barde Perimetral y Rehabilitaciones Generales en la Telesecundaria Pablo Torres Burgos en la Localidad de Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc, Morelos CCT: 170T0001D	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-28-0315	N	0	0	180	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio6, localidad14, direccion:Miguel Hidalgo 16, Morelos, México, lon:-98.99588237, lat:18.8319553]]	20-11-2020	31-12-2020	798767.17	798767.17	798767.17	798767.17	798767.17	798767.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]]	Terminado	Validado	avances
				1050000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1050000.0, modificado:1048060.0]]	Impenmeabilización en Edificios, Colocación de Piso Locata, Sustitución de Candeleros, Colocación de Biología, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en el Jardín de Niños, Niños Menores y Niños de la Tercera Edad en el Municipio de Ajajita, Morelos CCT: 170T0015R	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	04-28-0212	N	0	0	161	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio4, localidad26, direccion:02723, Av. José María Morelos y Pavón 7, Tepetzingo, E2725 Tepetzingo, Mor., México, lon:-98.9559027, lat:18.72812637]]	20-11-2020	31-12-2020	1048060	1048060	1048060	1048060	1048060	1048060	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0]]	Terminado	Validado	avances
				3880000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3980000.0, modificado:3976000.0]]	Rehabilitación del Frente, Construcción de Aulitas, Módulo de Dirección y Sanitarios en Estructura RC, Instalación Eléctrica en Media Tensión y Obra Exterior Primera Etapa en la Primaria Justo Sierra / Primaria Narciso Mendoza en la Localidad de Tepetzingo en el Municipio de Tepetzingo, Morelos CCT: 170PR005D	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	19-28-0271	N	0	0	112	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.99, meta_modificada:459.99]]	[meta: [icfo1_ive_municipio9, localidad3, direccion:Carla Melchor Ocampo 1, Guadalupe, Cuernavaca, Morelos, México, lon:-98.82915964, lat:18.6388505]]	20-11-2020	31-12-2020	3976000	3976000	3976000	3976000	3976000	3976000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.99]]	Terminado	Validado	avances
				2250000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2250000.0, modificado:223954.0]]	Construcción de 2 Aulitas Didácticas en Estructura RC y Construcción de 2 Direcciones en Estructura RC en la Primaria Revolución en la Localidad de Casasero en el Municipio de Cuauhtémoc, Morelos CCT: 170PR0049	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-28-0297	N	0	0	600	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.99, meta_modificada:249.99]]	[meta: [icfo1_ive_municipio9, localidad142, direccion:Av. del 18, Benito Juárez 47, Casasero, E2749 Cuauhtémoc, Mor., México, lon:-98.9794511, lat:18.85024272]]	20-11-2020	31-12-2020	223954	223954	223954	223954	223954	223954	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.99]]	Terminado	Validado	avances
				1500000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.0, modificado:149987.42]]	Construcción de Plaza Cívica, Construcción de Aula Didáctica y Dirección en Estructura B y Obra Exterior en el Preescolar Indígena Xochitlaxen en la Localidad Colonia Pablo Madero en el Municipio de Atlatzahuacán, Morelos CCT: 170CC0013V	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	02-28-0305	N	0	0	23	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.5, meta_modificada:218.5]]	[meta: [icfo1_ive_municipio9, localidad70, direccion:Lerdo de Tejada, Morelos, México, lon:-98.86724933, lat:18.9888353]]	20-11-2020	31-12-2020	149987.42	149987.42	149987.42	149987.42	149987.42	149987.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.5]]	Terminado	Validado	avances
				600000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:600000.0, modificado:599725.24]]	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Primaria Gral. Emilioano Zapata en la Localidad de Huayapan en el Municipio de Huayapan, Morelos CCT: 170R0035T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	36-21-0311	N	0	0	130	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0]]	[meta: [icfo1_ive_municipio9, localidad3, direccion:Carla Melchor Ocampo 1, San Bartolo, E2810 Huayapan, Mor., México, lon:-98.9940827, lat:18.8972704]]	20-11-2020	31-12-2020	599725.24	599725.24	599725.24	599725.24	599725.24	599725.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0]]	Terminado	Validado	avances
				700000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:700000.0, modificado:693707.74]]	Rehabilitación de Sanitarios en Estructura RC, Instalación de Biología, Colocación de Red Sanitaria Exterior e Instalación Eléctrica en Baja Tensión en la Primaria Maternidad José Ma. Morelos y Pavón en la Localidad Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón en el Municipio de Xochitlapeque, Morelos CCT: 170PR005B	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	28-21-0209	N	0	0	467	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.66, meta_modificada:340.66]]	[meta: [icfo1_ive_municipio26, localidad1, direccion:Tlalca 14, Morelos, E2790 José María Morelos y Pavón, Mor., México, lon:-99.3355791, lat:18.82851211]]	28-10-2020	31-12-2020	693707.74	693707.74	693707.74	693707.74	693707.74	693707.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.66]]	Terminado	Validado	avances
				1300000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1300000.0, modificado:1298854.28]]	Construcción de Dos Aulitas en Estructura B y C en la Primaria Indígena Tlahuacaltemen en la Localidad de Xocoxotlán en el Municipio de Xocoxotlán, Morelos CCT: 170PR0005R	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	35-28-0316	N	0	0	415	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.5, meta_modificada:82.5]]	[meta: [icfo1_ive_municipio17, localidad9, direccion:Volcán 2, Benito Juárez 47, Xocoxotlán, Mor., México, lon:-99.27918, lat:18.69034832]]	20-11-2020	31-12-2020	129884.28	129884.28	129884.28	129884.28	129884.28	129884.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5]]	Terminado	Validado	avances
				650000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:650000.0, modificado:646174.62]]	Demortaje de Aula Móvil y Construcción de Aula Didáctica en Estructura B en la Primaria José Guadalupe García Páez en la Localidad de Miltihuácatl en el Municipio de Yecapécuam, Morelos CCT: 170PR0048	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	30-28-0244	N	0	0	168	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.03, meta_modificada:82.03]]	[meta: [icfo1_ive_municipio22, localidad9, direccion:Enríquez, Cal Tepetzingo, Mtlhuácatl, Mor., México, lon:-98.9879629, lat:18.80866409]]	20-11-2020	31-12-2020	646174.55	646174.55	646174.55	646174.55	646174.55	646174.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.03]]	Terminado	Validado	avances
				450000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:450000.0, modificado:446377.91]]	Rehabilitaciones Generales en la Primaria Justo Sierra Cero de Domingo en la Localidad de Zucapécuam en el Municipio de Zucapécuam de Amilpas, Morelos CCT: 170R0035T	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	32-21-0246	N	0	0	242	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.94, meta_modificada:337.94]]	[meta: [icfo1_ive_municipio12, localidad1, direccion:Morelos 6, E2897 Teotitocque, Mor., México, lon:-98.7517542, lat:18.81342875]]	20-11-2020	31-12-2020	446377.91	446377.91	446377.91	446377.91	446377.91	446377.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.94]]	Terminado	Validado	avances
				1450000	[FI: [icfo_recurso2020_ramo33, modalidat1_prog_pre7, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1450000.0, modificado:1442000.0]]	Construcción de Barde Perimetral (Primera Etapa), Construcción de Biología en Estructura RC y Rehabilitación de Píde de Concreto en Cancha de Usos Múltiples en la Secundaria Indígena Xochitlaxen en la Localidad de Tlayaca en el Municipio de Ajajita, Morelos CCT: 170T0015R	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	04-28-0214	N	0	0	161															

2020	5	MOR200401873566	Proyecto de e	400000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto400000.0, modificado311861.533)	Rehabilitación General de Sanitarios y Obra Exterior en la Telecámaras Cuadrantes en la Localidad de Cuauhtémoc (San Sebastián Cuauhtémoc) en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170P0242	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	26-28-0302- N	0	0	65	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada83.0)]	[goal: (ive_municipio20, localidad1, direccionVicente Guerrero 3, San Sebastián, Cuauhtémoc, Morelos, México, lon: -98.94044101, lat:18.9726738)]	29-10-2020	31-12-2020	311861.53	311861.53	311861.53	311861.53	311861.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:83.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873312	Proyecto de e	250000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto250000.0, modificado249881.798)	Demolicion y Construcción de Barda Perimetral en el Centro de Atención Múltiple CAM Menera en la Localidad de Sancho Nuevo en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170P0242	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	29-21-0247- N	0	0	110	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada80.0)]	[goal: (ive_municipio20, localidad1, direccionDel Galan35, Rancho Nuevo, 62730 Tlaxiaco de Zaragoza, Mor., México, lon:99.8977192, lat:18.8803725)]	28-10-2020	31-12-2020	249881.79	249881.79	249881.79	249881.79	249881.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:80.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873340	Proyecto de e	650000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto650000.0, modificado648498.11)	Construcción de Aula Didáctica en Estructura RC en la Primaria Benito Juárez en la Localidad de Atzacpac, Morelos CCT: 170P0209M	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	28-21-0248- N	0	0	413	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada77.0)]	[goal: (ive_municipio20, localidad1, direccionAvda. Matamoros, Mor., México, lon: -99.2424245, lat:18.78433179)]	28-10-2020	31-12-2020	584498.21	584498.21	584498.21	584498.21	584498.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:77.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873880	Proyecto de e	650000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto650000.0, modificado549706.211)	Construcción de Aula Didáctica en Estructura RC en la Primaria Emiliano Zapata en la Localidad de Atzacpac en el Municipio de Atzacpac, Morelos CCT: 170P0209M	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	02-28-0227- N	0	0	64	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada77.0)]	[goal: (ive_municipio20, localidad1, direccionMorelos, México, lon: -98.9337141, lat:18.90351153)]	29-10-2020	31-12-2020	549706.21	549706.21	549706.21	549706.21	549706.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:77.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873687	Proyecto de e	130000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto130000.0, modificado39960.721)	Sustitución de Láminas de Asbesto por Materiales de Aislamiento y Rehabilitación de Sanitarios y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Aquiles Serán en la Localidad de Cuernavaca Centro en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170N0043E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-21-0278- N	0	0	42	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada155.0)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionCualtepecmexim 1, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon: -98.185179679)]	20-11-2020	31-12-2020	319752.86	319752.86	319752.86	319752.86	319752.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:155.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873724	Proyecto de e	400000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto400000.0, modificado39960.721)	Construcción de Muro Perimetral y Muro de Piedra Existente, Contrarfuertes y Construcción de Pisos de Asbesto para Aguas Grises en el Jardín de Niños Vicente Guerrero en la Localidad de Sanilte en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170N0043E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-21-0274- N	0	0	109	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:77.74, meta_modificada77.74)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionCalle Begonia 5, Cuauhtémoc, 62430 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.2070855, lat:18.91510155)]	20-11-2020	31-12-2020	39960.72	39960.72	39960.72	39960.72	39960.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:77.74)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873765	Proyecto de e	1200000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1200000.0, modificado1199838.183)	Construcción de Barda Perimetral y Contrarfuertes en Barda Existente en la Primaria 20 de Noviembre en la Localidad de Colonia Buenos Aires en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170P0218U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	19-28-0304- N	0	0	144	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:267.1, meta_modificada267.1)]	[goal: (ive_municipio10, localidad33, direccionCarretera Juan de Batabara 30, Buenos Aires, 62300 Tlaxiaco, Mor., México, lon: -98.84545126, lat:18.58813323)]	26-11-2020	31-12-2020	1199838.18	1199838.18	1199838.18	1199838.18	1199838.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:267.1)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873942	Proyecto de e	2150000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto2150000.0, modificado2147515.33)	Demolicion de Sanitarios, Dirección y Aulal, Construcción de Aula Didáctica, Dirección y Módulo de Sanitarios en Estructura RC, Construcción de Pisos, Construcción de Barda Perimetral, Contrarfuertes, Colocación de Biogestor, Instalación de Biogestor y Obra Exterior en el Jardín de Niños Ma. Elena Chaves en la Localidad de Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc, Morelos CCT: 170N0039M	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-21-0255- N	0	0	113	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada272.0)]	[goal: (ive_municipio10, localidad33, direccionCarretera de Batabara 30, Buenos Aires, 62300 Tlaxiaco, Mor., México, lon: -98.8455887, lat:18.82093246)]	20-11-2020	31-12-2020	2147515.3	2147515.3	2147515.3	2147515.3	2147515.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:272.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873956	Proyecto de e	1350000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1350000.0, modificado1348213.01)	Demolicion de Sanitarios, Construcción de Aula Didáctica en Estructura LI-C y Rehabilitaciones Generales en la Secundaria Técnica No. 15 en la Localidad de Barrio de Intehucan en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170P0203M	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	29-23-0315- N	0	0	633	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada262.0)]	[goal: (ive_municipio20, localidad1, direccionReal de Cárdenas 182, Intehucan, 62731 Real de Cárdenas, Mor., México, lon: -99.05076027, lat:18.90470309)]	20-11-2020	31-12-2020	1348253.01	1348253.01	1348253.01	1348253.01	1348253.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:262.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401874089	Proyecto de e	500000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto500000.0, modificado467891.533)	Impemabilización de Edificios y Rehabilitaciones Generales en la Primaria José María Morelos y Pádon en la Localidad de Tres Marias en el Municipio de Huixtla, Morelos CCT: 170P0042W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	09-21-0382- N	0	0	208	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:510.52, meta_modificada510.52)]	[goal: (ive_municipio10, localidad17, direccionTres Marias Santa María, Tres Marias, 62115 Tres Marias, Mor., México, lon: -99.2450911, lat:19.03193944)]	20-11-2020	31-12-2020	467891.53	467891.53	467891.53	467891.53	467891.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:510.52)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401874105	Proyecto de e	350000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto350000.0, modificado342760.721)	Impemabilización de Edificios, Colocación de Pisos Locos, Sustitución de Luminaria y Rehabilitaciones Generales en el Centro de Educación Inicial indígena Ma. José Domínguez de Domínguez en la Localidad de Cuernavaca en el Municipio de Temaxic, Morelos CCT: 170N0001E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	18-28-0244- N	0	0	29	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:458.28, meta_modificada458.28)]	[goal: (ive_municipio10, localidad4, direccionLeandro Valle 102, Cuauhtémoc, Mor., México, lon: -99.2391263, lat:18.8649673)]	20-11-2020	31-12-2020	342760.72	342760.72	342760.72	342760.72	342760.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:458.28)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401874216	Proyecto de e	350000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto350000.0, modificado349175.533)	Sustitución de Pisos Locos en Aulal, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en el Jardín de Niños Benito Juárez en la Localidad de Colonia del Buzque en el Municipio de Jiquitas, Morelos CCT: 170N0065F	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-21-0241- N	0	0	62	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada144.0)]	[goal: (ive_municipio12, localidad1, direccionEncino 136, Los Arroyales, 62900 Jiquitas, Morelos, México, lon: -99.18694193, lat:18.61239777)]	20-11-2020	31-12-2020	349178.51	349178.51	349178.51	349178.51	349178.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:144.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401874148	Proyecto de e	850000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto850000.0, modificado849229.288)	Construcción de Muro de Contención en la Primaria Lázaro Cárdenas en la Localidad de Jerezón en el Municipio de Jiquitas, Morelos CCT: 170P0218U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-21-0262- N	0	0	114	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada50.0)]	[goal: (ive_municipio11, localidad1, direccionEmiliano Zapata S/N, Alta Vista, 62919 Jerezón, Mor., México, lon: -99.1887282, lat:18.60818444)]	20-11-2020	31-12-2020	849229.28	849229.28	849229.28	849229.28	849229.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:50.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401874261	Proyecto de e	942882.61	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto942882.61, modificado941934.11)	Rehabilitaciones Generales en la Primaria Raúl Ramírez, en la Localidad de Calera Chica, en el Municipio de Itzamal, Morelos CCT: 170P0660F	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	11-21-0374- N	0	0	378	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:852.3, meta_modificada852.3)]	[goal: (ive_municipio11, localidad1, direccionIgnacio Zaragoza 1, Calera Chica, 62556 Itzamal, Mor., México, lon: -99.1808029, lat:18.85805684)]	01-12-2020	31-12-2020	940325.1	940325.1	940325.1	940325.1	940325.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:852.3)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873181	Proyecto de e	3250000.0	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto3250000.0, modificado3141098.31)	Construcción de 5 Aulas Didácticas en Estructura RC, Terminación de Pórtico y Rehabilitaciones Generales en la Primaria José María Morelos y Pádon en la Localidad de Ocoyotepec en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170P0060E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-21-0307- N	0	0	409	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:388.80, meta_modificada388.80)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionHermógenes Galván 3, Tepicam, 62220 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.2106313, lat:18.98484391)]	28-10-2020	31-12-2020	3141098.31	3141098.31	3141098.31	3141098.31	3141098.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:388.80)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873738	Proyecto de e	680000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto680000.0, modificado662942.053)	Impemabilización de Dirección y Aulal, Rehabilitaciones Generales en la Primaria Emiliano Zapata en la Localidad de Colonia San Lucas en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170P01027E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	11-21-0292- N	0	0	200	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada808.0)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionCalle Tabachines 106, San Lucas, 62573 Atzacpac, Mor., México, lon: -99.1880108, lat:18.90078058)]	28-10-2020	31-12-2020	662942.05	662942.05	662942.05	662942.05	662942.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:808.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873300	Proyecto de e	250000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto250000.0, modificado230515.933)	Colocación de Biogestor, Rehabilitación en Módulos de Sanitarios y Línea de Descarga Sanitaria en el Jardín de Niños Itzacchut en la Localidad de Parícuti en el Municipio de Itzamal, Morelos CCT: 170N0174T	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	11-21-0257- N	0	0	93	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada56.0)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionLuz de A. Apalaco, 62573 Atzacpac, Mor., México, lon: -99.1830168, lat:18.89644069)]	28-10-2020	31-12-2020	230552.93	230552.93	230552.93	230552.93	230552.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:56.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873754	Proyecto de e	600000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto600000.0, modificado599620.371)	Impemabilización en Edificios, Rehabilitación en Línea de Descarga Sanitaria Hacia Primera Colegiada y Rehabilitaciones Generales en la Localidad de Laguna del Salto en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170N0184F	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-21-0280- N	0	0	118	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada972.0)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionCalle Bolivia M211 11, Laguna del Salto, 62039 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.2430320, lat:18.90833988)]	20-11-2020	31-12-2020	599620.37	599620.37	599620.37	599620.37	599620.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:972.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873791	Proyecto de e	800000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto800000.0, modificado799274.044)	Construcción de Barda Perimetral, Rehabilitaciones Generales y Eléctricas en Media y Baja Tensión en la Telecámaras Ignacio Mayra en la Localidad de Zacapotec en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170Y0070R	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	19-28-0263- N	0	0	111	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:318.72, meta_modificada318.72)]	[goal: (ive_municipio10, localidad11, direccionNo. 2 Francisco González, Morelos, México, lon: -98.9674533, lat:18.64186388)]	20-11-2020	31-12-2020	799274.04	799274.04	799274.04	799274.04	799274.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:318.72)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873913	Proyecto de e	900000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto900000.0, modificado897354.21)	Impemabilización en Aulal, Rehabilitaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en el Jardín de Niños Juan Pádon en la Localidad de Zacapotec Centro en el Municipio de Tlaxiaco, Morelos CCT: 170N0043E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	31-21-0245- N	0	0	75	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada94.0)]	[goal: (ive_municipio21, localidad1, direccionGral. Maurilio Mejía 101, Plan de Ayala, 62783 Zacapotec, Mor., México, lon: -99.184274, lat:18.9081717)]	20-11-2020	31-12-2020	897354.2	897354.2	897354.2	897354.2	897354.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medidaMetr os Cuadrados, avance:94.0)]	Terminado	Validado	avances
2020	5	MOR200401873919	Proyecto de e	950000	(FI: (ciclo_recursos2020_ramo33, modalidad1_prog_pre7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto950000.0, modificado948871.141)	Comedera de Media Tensión y Funcionamiento de Acromedia Existente e Instalación Eléctrica en Baja Tensión en la Secundaria No. 2 Francisco González Boncampar en la Localidad de Atzacpac en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 170N0043E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-21-0327- N	0	0	416	[meta: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:786.43, meta_modificada786.43)]	[goal: (ive_municipio10, localidad1, direccionRto. Amapola 44, Las Pintas, 62772 Cuernav												

2020	5	MOR200401873943	Proyecto de In	350000	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:346829.65)]	Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en la Primaria Tierra y Libertad en la Localidad Carreras Emiliano Zapata Ameyuca Tzucopac en el Municipio de Temoac, Morelos CCT: 170960319.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA 33-2U-0267-N	0	0	12	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0)]	[geo1: (eve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ameyuca - Tzucopac 3, Temoac, Mor., México, lon:98.77528446, lat:18.775955137)]	20-11-2020	31-12-2020	346829.65	346829.65	346829.65	346829.65	346829.65	346829.65	346829.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0)]	Terminado	Validado avances
2020	5	MOR200401873993	Proyecto de In	250000	[R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad: prog_pres8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247302.3)]	Construcción de Piso de Concreto e Instalación de Extractores en la Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernardo de Esas en la Localidad Vicente Estrada Cajigal en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 171046004	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA 07-2U-0336-N	0	0	1349	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.44, meta_modificada:203.44)]	[geo1: (eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle División del Sur 922, Vicente Estrada Cajigal, 62460 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.19532061, lat:18.918779553)]	20-11-2020	31-12-2020	247302.3	247302.3	247302.3	247302.3	247302.3	247302.3	247302.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.44)]	Terminado	Validado avances