

CI CL O	TRI MES TRE	FOLIO	CATE GORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINA NCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_ RESPONSA BLE	ID_MUNICIPI O_RESPONSA BLE	MUNICIPIO _RESPONSA BLE	TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	CLASIF ICACION	SUBCLA SIFICACION	INSTITUCIO N_EJECUTO RA	NUMERO _PROYEC TO	POBLACION _BENEFICIA DA	MU JER ES	HO MB RES	BENEF ICIARI OS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFEREN CIAS	FECH A_INI CIO	FECHA_ TERMI NO	RECAU DADO	COMPR OMETI DO	DEVEN GADO	EJERCI DO	PAGA DO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTO S	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACION ES_CAPTURIST A	OBSERVACION ES_REVISION
2 0 2 1	1	MOR2004 01874142	Proyecto de inve rsión	250000	{ff1: {ciclo_rekurs o:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso :FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:2500 00.0, modificado:2 49006.64}}	Colocaci ón de Malla Ciclónica en la Barda Perimetr al en la Telesecu ndaria Tierra y Libertad en la Localida d de Higuerón en el Municipi o de Jojutla, Morelos CCT: 17DTV00 39H.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Educa ción	Sin identifi car	SECRETAR IA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIV A	12-ZU- 0309- 2020	N	0	0	160	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modifi cada:182.0}}	1	{Geo1: {Cve_Muni cipio:12, Localidad:4 , Direccion:E miliano Zapata 42, Higuerón, Mor., México, Lon:- 99.180375 34, Lat:18.578 46717}}	20- 11- 2020	31-12- 2020	2490 06.64	24900 6.64	2490 06.64	2490 06.64	2490 06.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:182. 0}}		En Ejecu ción	Valid ado avanc es	Sin observacion es	Sin observacion es
2 0 2 1	1	MOR2002 01708343	Proyecto de inve rsión	1000000	{ff1: {ciclo_rekurs o:2019, ramo:48, modalidad:U , prog_pres:28 1, tipo_recurso :FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:1000 000.0, modificado:9 99539.86}}	Antigua Estación del Ferrocarr il de Ticuman	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Cultu ra y turismo	Sin identifi car	SECRETAR IA DE OBRAS PUBLICAS (DGOP)	IO- 917006 999- E17- 2020	N	0	0	1000	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Muni cipio:24, Localidad:1 2, Direccion:T icumán, Mor., México, Lon:- 99.120581 6, Lat:18.761 7069}}	20- 02- 2020	20-03- 2020	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:2261959, contratista:EDIFI CACIONES Y PROYECTOS ANGO, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:999539.8 6, importe_modific ado:999539.86}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Canc elad o	Canc elaci ón valid ada	{obs1: {observación :El proyecto no fue ejecutado, trimestre:1. 0, usuario:gonz aloamendez ag, fecha:2021- 04-13}, obs2: {observación :Se realizo el reintegro de lo recaudado, al igual que sus intereses en su momento y la cancelación de la cuenta, trimestre:1. 0, usuario:gonz aloamendez ag, fecha:2021- 04-19}, obs3: {observación :solicito de la manera mas atenta su apoyo, para realizar las gestiones que sean necesarias para cancelar el proyecto del SRFT denominado Antigua Estación de Ferrocarril de Ticuman con número de folio MOR200201 708343, en virtud de que dicha obra no se llevó a cabo por estar el inmueble invadido por	{obs1: {observación:SE DEBE TRAMITAR ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN O REDUCCIÓN A LA INVERSIÓN APROBADA A ESTE PROYECTO, ADEMAS TAMBIÉN SE DEBE DE TRAMITAR EL CONTRATO MODIFICATORIO (PARA LA CANCELACIÓN DEL CTO).-, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04- 18}, obs2: {observación:SE DEBE TRAMITAR ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN O REDUCCIÓN A LA INVERSIÓN APROBADA A ESTE PROYECTO, ADEMAS TAMBIÉN SE DEBE DE TRAMITAR EL CONTRATO MODIFICATORIO (PARA LA CANCELACIÓN DEL CTO).-, trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04- 18}, obs3: {observación:SE DEBE TRAMITAR ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN O REDUCCIÓN A LA INVERSIÓN APROBADA A ESTE PROYECTO, ADEMAS TAMBIÉN SE DEBE DE TRAMITAR EL CONTRATO

particulares, por lo que se llevó a cabo una terminación anticipada., trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-22}}

MODIFICATORIO (PARA LA CANCELACIÓN DEL CTO), trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04-18), obs4: {observación:SE DEBE TRAMITAR ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA MODIFICACIÓN A LA INVERSIÓN APROBADA A ESTE PROYECTO, ADEMÁS TAMBIÉN SE DEBE DE TRAMITAR EL CONTRATO MODIFICATORIO (PARA LA CANCELACIÓN DEL CTO), trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04-18), obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA; FAVOR DE ENVIAR POR CORREO EL SOPORTE Y MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO. , trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04-20), obs6: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA; FAVOR DE ENVIAR POR CORREO EL SOPORTE Y MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO. , trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04-20), obs7: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA; FAVOR DE ENVIAR POR CORREO EL SOPORTE Y MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO. , trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04-20), obs8: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA; FAVOR DE ENVIAR POR CORREO EL SOPORTE Y MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO. , trimestre:1.0, usuario:humbe rtorodriguez, fecha:2021-04-20}}

2021	1	MOR200401800691	Proyecto de inversión	4115653.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115653.42, modificado:4114619.39}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN EL MUNICIPIO DE COATELCO LOCALIDAD COATELCO CENTRO COLONIA CENTRO - 197764	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	197764	S	2000	2000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.13, meta_modificada:1141.13}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:34, Localidad:1}, Direccion:Calle Patria 15 Interior Sn Colonia Coatetelco Centro, 62606 Axochiapan Coatetelco Morelos Entre Calle De La Amargura Y Calle Benito Juarez, Avenida José María Morelos Y Pavón Calle Patria Número 15 Colonia Coatetelco Centro, Lon:-99.32707793, Lat:18.73041483}}	18-12-2020	31-12-2020	4114619.39	4114619.39	4114619.39	4114619.39	4114619.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-095-OP, contratista:CONS TRUCCIÓN, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CALIDAD DHALVM, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4114619.39, importe_modificado:4114619.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.13}}	{1800691/proyecto_INICIO, 1800691/proyecto_FIN, 1800691/proyecto_PROCESO, 1800691/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Rehabilitación de parque público y/o plaza en Coatetelco localidad de Coatetelco Centro, Municipio de Coatetelco.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401802389	Proyecto de inversión	4098579.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4098579.81, modificado:4098025.3}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO MAZATEPEC LOCALIDAD MAZATEPEC ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA - 224878	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	224878	S	49	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3447.5, meta_modificada:3447.5}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:14, Localidad:1}, Direccion:Calle Costa Rica Colonia Justo Sierra, 62634 Mazatepec, Mazatepec Morelos Entre Calle Belice Y Calle Bolivia, Calle Guatemala Calle Brasil Interior Colonia El Florido, Cp. 62633 Mazatepec, Mazatepec Morelos Entre Calle Belice Y, Lon:-99.36465681, Lat:18.72816902}}	22-12-2020	31-12-2020	4098025.3	4098025.3	4098025.3	4098025.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-093-OP, contratista:GRUPO MADICY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4098025.3, importe_modificado:4098025.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3447.5}}	{1802389/proyecto_PROCESO, 1802389/proyecto_FIN, 1802389/proyecto_PROCESO, 1802389/proyecto_INICIO, 1802389/proyecto_PROCESO, 1802389/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra es "Rehabilitación de Calles Concreto en Mazatepec Localidad Colonia Justo Sierra calle Costa Rica, Municipio de Mazatepec", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401804264	Proyecto de inversión	3650981	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650981.0, modificado:360010.33}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUEYO CALLE BENITO	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250076	S	2000	2000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6780.0, meta_modificada:6780.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:2}, Direccion:Calle Benito Juarez Interior Sn Barrio San Juan Ahuehueyo, 62724 San Juan Ahuehueyo, Ayala Morelos	18-12-2020	31-12-2020	3600010.33	3600010.33	3600010.33	3600010.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-081-OP, contratista:DARE TSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:3600010.33, importe_modificado:3600010.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6780.0}}	{1804264/proyecto_INICIO, 1804264/proyecto_FIN, 1804264/proyecto_PROCESO, 1804264/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra es "Rehabilitación de calles asfalto en Ayala localidad Ahuehueyo en la calle Benito Juárez, Municipio de Ayala.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones	

2021	1	MOR200401873919	Proyecto de inversión	950000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:948871.14}}	Conexión de Media Tensión Y Funcionamiento de Acometida Existente e Instalación Eléctrica en Baja Tensión en la Secundaria No. 2 Francisco González Bocanegra en la Localidad Altavista en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DES0015S.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0327-2020	N	0	0	416	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.43, meta_modificada:786.43}}	1	Entre Calle Palma Y Calle Justo Sierra, Calle Benito Juárez Sn, Barrio San Juan Ahuehueyo, Cp. 62724 Localidad San Juan Ah, Lon:-98.93383308, Lat:18.71406792}}	20-11-2020	31-12-2020	948871.14	948871.14	948871.14	948871.14	948871.14	948871.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.43}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}
2021	1	MOR200401873924	Proyecto de inversión	932343	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932343.0, modificado:931413.34}}	Instalación Eléctrica en Media Tensión con Transformador, Instalación Eléctrica en Baja Tensión y Obra Exterior en la Telesecundaria Pensamiento Crítico en la Localidad de Ahuatepec en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DTV0029A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0300-2020	N	0	0	97	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.68, meta_modificada:272.68}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:T abachines 32, Alarcon, 62300 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.20582414, Lat:18.97755484}}	20-11-2020	31-12-2020	931413.34	931413.34	931413.34	931413.34	931413.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.68}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2021	1	MOR200401873940	Proyecto de inversión	2425000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425000.0, modificado:2423116.83}}	Rehabilitación de Edificio de Tres Niveles Segunda Etapa en la Telesecundaria Lic. Benito Juárez en la Localidad de San Juan Ahuehuevo en el Municipio de Ayala, Morelos CCT: 17DTV0031P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	04-ZR-03-43-2020	N	0	0	123	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:23, Direccion:Calle Narcizo Mendoza 2300, San Juan Ahuehuevo, Mor., México, Lon:-98.9337194, Lat:18.71409769}}	26-11-2020	31-12-2020	2423116.83	242316.83	2423116.83	2423116.83	2423116.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873943	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:346829.65}}	Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en la Primaria Tierra y Libertad en la Localidad Carretera Emiliano Zapata Amayuca - Tlacotepec en el Municipio de Temoac, Morelos CCT: 17DPR0331N.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	33-ZU-0267-2020	N	0	0	128	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:33, Localidad:1, Direccion:Amayuca - Tlacotepec 3, Temoac, Mor., México, Lon:-98.77628446, Lat:18.77595537}}	20-11-2020	31-12-2020	346829.65	346829.65	346829.65	346829.65	346829.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873957	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898878.56}}	Construcción de Contrafuertes y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños los Tabachines en la Localidad de Atlahuayan en el Municipio de Yauhtepec, Morelos CCT: 17DJN0386Z.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	29-ZU-0318-2020	N	0	0	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.87, meta_modificada:915.87}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:29, Localidad:1, Direccion:Emiliano Zapata 27, Atlahuayan, 62730 Yauhtepec De Zaragoza, Mor., México, Lon:-99.07751799, Lat:18.86733636}}	20-11-2020	31-12-2020	898878.56	898878.56	898878.56	898878.56	898878.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.87}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873993	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Construcción de Piso de Concreto e Instalación de Extractores en la Escuela Preparatoria No. 1, Lic.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-ZU-0336-2020	N	0	0	1349	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.44, meta_modificada:203.44}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Carretera División Del Sur 162, Vicente Estrada Cajigal,	20-11-2020	31-12-2020	247302.3	247302.3	247302.3	247302.3	247302.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.44}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874037	Proyecto de inversión	3980000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980000.0, modificado:3976000.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	19-ZR-0271-2020	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.99, meta_modificada:459.99}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:19, Localidad:3, Direccion:Galeana, Huitchila, Mor., México, Lon:-98.92915964, Lat:18.63588599}}	20-11-2020	31-12-2020	3976000	3976000	3976000	3976000	3976000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.99}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874115	Proyecto de inversión	710000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:708947.61}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-ZU-0316-2020	N	0	0	219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:12, Localidad:1, Direccion:Fco. J. Mina 311, Centro, 62900 Centro, Mor., México, Lon:-99.18052554, Lat:18.61419988}}	20-11-2020	31-12-2020	708947.61	708947.61	708947.61	708947.61	708947.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874118	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349162.12}}	o de Jojutla, Morelos CCT: 17DJN0602Z.	Suministro e Instalación de Protecciones en Herrería en Puertas y Ventanas en la Primaria Cuauhtémoc en la Localidad de Jojutla Centro en el Municipio de Jojutla, Morelos CCT: 17DPR0637E.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	12-ZU-260-2020	N	0	0	641	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:12, Localidad:1}, Direccion:Calle Cuauhtémoc 402, Cuauhtémoc, 62900 Jojutla De Juárez, Mor., México, Lon:-99.17986035, Lat:18.61973096}}	20-11-2020	31-12-2020	349162.12	349162.12	349162.12	349162.12	349162.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401875353	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:627043.24}}	Construcción de Aula Didáctica en Estructura R-C e Instalación Eléctrica Exterior en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda en la Localidad de Bonifacio García (Colonia Alejandra) en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos CCT: 17DJN0615C.	Construcción de Aula Didáctica en Estructura R-C e Instalación Eléctrica Exterior en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda en la Localidad de Bonifacio García (Colonia Alejandra) en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos CCT: 17DJN0615C.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	24-ZR-0301-2020	N	0	0	61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:24, Localidad:5}, Direccion:Carretera Yauhtepic - Jojutla 8, Bonifacio García, Mor., México, Lon:-99.12026167, Lat:18.71935116}}	29-10-2020	31-12-2020	627043.24	627043.24	627043.24	627043.24	627043.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MOR190101513044	Proyecto de inversión	823674.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823674.3, modificado:798866.39}}	Construcción de Gradas Techadas y Vestidores en Cancha de Fútbol Tlzapotla	Construcción de Gradas Techadas y Vestidores en Cancha de Fútbol Tlzapotla	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SOP-SSESODGLCOP-I.R.-033/2018	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:17, Localidad:1}, Direccion:Puerto De Ixtla, Mor., México, Lon:-99.3201479, Lat:18.6146871}}	13-09-2018	12-11-2018	798866.39	798866.39	798866.39	798866.39	798866.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESODGLCOP-I.R.-033/2018, contratista:AXIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:798866.4, importe_modificado:798866.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{1513044/proyecto_FIN, 1513044/proyecto_INICIO, 1513044/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-13}}	{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, EL IMPORTE DEL PAGADO DICE \$768,866.39 DIFIERE CON EL EJERCIDO \$798,866.39, trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR,

2021	1	MOR190101513995	Proyecto de inversión	4450500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450500.0, modificado:3954122.53}}	Rehabilitación de la Calle Dwight Morrow, Cuernavaca, Morelos	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Obras Publicas DGOP	SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E71/2018	N	0	0	130000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}	2	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cuernavaca Centro, Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2356048, Lat:18.9203462}, Geo2: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2215659, Lat:18.9242095}}	05-12-2018	08-04-2019	3954122.53	3954122.53	3954122.53	3954122.53	3954122.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E71/2018, contratista:GRUPO COBLAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Obras Publicas DGOP, monto:3954122.53, importe_modificado:3954122.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}	{1513995/proyecto_FIN, 1513995/proyecto_INICIO, 1513995/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones	EL IMPORTE DEL PAGADO DICE \$768,866.39 DIFIERE CON EL EJERCIDO \$798,866.39 , trimestre:1.0 , usuario:humbertordriguez, fecha:2021-04-16), obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, EL IMPORTE DEL PAGADO DICE \$768,866.39 DIFIERE CON EL EJERCIDO \$798,866.39 , trimestre:1.0 , usuario:humbertordriguez, fecha:2021-04-16), obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, EL IMPORTE DEL PAGADO DICE \$768,866.39 DIFIERE CON EL EJERCIDO \$798,866.39 , trimestre:1.0 , usuario:humbertordriguez, fecha:2021-04-16}}
2021	1	MOR200301790856	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11}}	Adecuación al Sistema Eléctrico en el Tribunal	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DGOP)	1	N	0	0	366321	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:F	19-08-2020	16-11-2020	2241978.64	2241978.64	2241978.64	2241978.64	2241978.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FASP-IR-016-OP,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1790856/proyecto_INICIO, 1790856/proyecto_FIN, 1790856/pro	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR MONTO	

2021	1	MOR200401804263	Proyecto de inversión	6441155.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6441155.04, modificado:6401372.52}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA LOCALIDAD TENEXTEPANGO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 250073	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250073	S	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12443.4, meta_modificada:12443.4}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:26, Direccion:Calle Emiliano Zapata Ciudad Tenextepango, 62725 Tenextepango, Ayala Morelos Entre Y , Calle Emiliano Zapata Sin Numero Localidad De Tenextepango Cp. 62725 Tenextepango Municipio Ayala Morelos La Calle Se Convierte En El C, Lon:-98.94962852, Lat:18.72869968}}	18-12-2020	31-12-2020	6401372.52	6401372.52	6401372.52	6401372.52	6401372.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-083-OP, contratista:DARE TSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:6401372.52, importe_modificado:6401372.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12443.4}}	{1804263/proyecto_INICIO, 1804263/proyecto_PROCESO, 1804263/proyecto_FIN, 1804263/proyecto_PROCESO, 1804263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra "Rehabilitación de calles asfalto en Ayala localidad Tenextepango en la calle Emiliano Zapata, Municipio de Ayala." , trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:CIFRAS PREVIAS(2), trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873381	Proyecto de inversión	475000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:423280.07}}	Reconstrucción de Barda Perimetral en la Primaria Luis Donaldo Colosio en la Localidad de Benito Juárez (La Calera) en el Municipio de Xochitepec, Morelos CCT: 17DPR0078K.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	28-ZR-0367-2020	N	0	0	203	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.46, meta_modificada:149.46}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:28, Localidad:105, Direccion:Violeta 2, Benito Juárez, 62790 Benito Juárez, Mor., México, Lon:-99.23680902, Lat:18.7930604}}	28-10-2020	31-12-2020	423280.07	423280.07	423280.07	423280.07	423280.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.46}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873440	Proyecto de inversión	1150000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:994002.13}}	Construcción de Aula Didáctica en Estructura R-C, Construcción de Barda Perimetral en la Primaria Francisco González Bocanegra en la Localidad Unidad Habitacional Vicente Guerrero en el Municipio de Atlatlahuacan, Morelos CCT: 17DPR1011.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	02-ZR-0235-2020	N	0	0	139	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:2, Localidad:36, Direccion:Niño Artillero, Vicente Guerrero, U.H. Vicente Guerrero, Mor., México, Lon:-98.9062804, Lat:18.943609}}	29-10-2020	31-12-2020	994002.13	994002.13	994002.13	994002.13	994002.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873712	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:840952.67}}	Nueva Línea de Descarga Sanitaria, Instalación de Biodigestor, Muro para Acometida y Rehabilitaciones Generales en la Primaria Vespertina Profr. Carlos Pérez Guerrero en la Localidad Colonia Tulipanes en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DPR0838B.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0277-2020	N	0	0	182	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.98, meta_modificada:352.98}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Tulipán Australiano 16a, Tulipanes, 62388 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.18628693, Lat:18.93058386}}	20-11-2020	31-12-2020	840952.67	840952.67	840952.67	840952.67	840952.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.98}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873724	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399680.72}}	Construcción de Muro Perimetral Sobre Muro de Piedra Existente, Contrafuertes y Construcción de Pozo de Absorción para Aguas Claras en el Jardín de Niños Vicente Guerrero	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0274-2020	N	0	0	107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.74, meta_modificada:77.74}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Calle Begonia 5, Cuauhnahuac, 62430 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2070365, Lat:18.91510155}}	20-11-2020	31-12-2020	399680.72	399680.72	399680.72	399680.72	399680.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.74}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873748	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499677.2}}	Demolición y Construcción de Cisterna, Suministro y Colocación de Biodigestor y Rehabilitación en Modulo de Sanitarios en la Primaria Vespertina Ignacio Manuel Altamirano en la Localidad de Colonia Antonio Barona en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DJN0445Z.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-ZU-0279-2020	N	0	0	346	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Vicente Guerrero 20, Antonio Barona, 62320 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.19730544, Lat:18.95003748}}	20-11-2020	31-12-2020	499677.2	499677.2	499677.2	499677.2	499677.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873758	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849899.57}}	Construcción de Barda Perimetral, Rehabilitaciones Generales en Modulo de Sanitarios en el Primaria Emiliano Zapata en la Localidad de Zacapalco en el Municipio de Tepalcingo, Morelos CCT: 17DPR0619P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	19-ZR-0272-2020	N	0	0	145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.96, meta_modificada:135.96}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:19, Localidad:11, Direccion:Ignacio López Rayón 10a, Zacapalco, Mor., México, Lon:-98.95729065, Lat:18.63949499}}	26-11-2020	31-12-2020	849899.57	849899.57	849899.57	849899.57	849899.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.96}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873786	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Rehabilitación en Sanitarios, en Cisterna y Obra Exterior en la Primaria Carlos Pacheco	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	13-ZR-0294-2020	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.2, meta_modificada:146.2}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:13, Localidad:7, Direccion:Hidalgo 15, Tlayca, Mor., México, Lon:-	20-11-2020	31-12-2020	349218.16	349218.16	349218.16	349218.16	349218.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.2}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873913	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:900000.0, modificado:897354.2}}	Impermeabilización en Aulas, Rehabilitaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en el Jardín de Niños Plan de Ayala en la Localidad de Zacatepec Centro en el Municipio de Zacatepec, Morelos CCT: 17DPR0703N.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	31-ZU-0245-2020	N	0	0	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.0, meta_modificada:934.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:31, Localidad:17, Direccion:General. Maurilio Mejía 101, Plan De Ayala, 62780 Zacatepec, Mor., México, Lon:-99.1845274, Lat:18.66051717}}	20-11-2020	31-12-2020	897354.2	897354.2	897354.2	897354.2	897354.2	897354.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873930	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:1500000.0, modificado:1499375.83}}	Colocación de Transformador, Instalación Eléctrica en Media Tensión, Rehabilitación Eléctrica en Baja Tensión y Rehabilitación de Sanitarios en la Secundaria Mariano Matamoros en la Localidad Colonia Mariano Matamoros (Puente Colorado) en el Municipio de Jantetelco, Morelos CCT: 17DES0052W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	10-ZR-0317-2020	N	0	0	246	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:10, Localidad:17, Direccion:Mariano Matamoros 3, Amayuca, 62972 Jantetelco, Mor., México, Lon:-98.78682017, Lat:18.7218305}}	20-11-2020	31-12-2020	1499375.83	1499375.83	1499375.83	1499375.83	1499375.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2021	1	MOR200401874011	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048060.0}}	Impermeabilización en Edificios, Colocación de Piso Loseta, Sustitución de Cancelería, Colocación de Biodigestor, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en el Jardín de Niños, Niños Héroes en la Localidad de Tenexteango en el Municipio de Ayala, Morelos CCT: 17DJN0159E.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	04-ZR-0232-2020	N	0	0	161	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:26, Direccion:62725, Av. Jose Maria Morelos Y Pavon 7, Tenextepango, 62725 Tenextepango, Mor., México, Lon:-98.95596027, Lat:18.72852657}}	20-11-2020	31-12-2020	1048060	1048060	1048060	1048060	1048060	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874085	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395079.48}}	Impermeabilización de Edificio, Sustitución de Luminaria, Rehabilitaciones en Modulo de Sanitarios y Rehabilitaciones Generales en la Primaria Gral. Francisco V. Pacheco en la Localidad de Huitzilac en el Municipio de Huitzilac, Morelos CCT: 17DPR0608J.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	09-ZR-0236-2020	N	0	0	510	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.25, meta_modificada:210.25}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:9, Localidad:1, Direccion:Calle Netzahualcoyotl 29, Huitzilac, Mor., México, Lon:-99.27061558, Lat:19.02926948}}	20-11-2020	31-12-2020	395079.48	395079.48	395079.48	395079.48	395079.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.25}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874108	Proyecto de inversión	330000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}	Rehabilitación en el Modulo de Sanitarios en la Primaria Juan Jacobo Rousseau en la Localidad de Jojutla	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	12-ZU-0259-2020	N	0	0	493	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:12, Localidad:1, Direccion:Fco. J. Mina 112, Centro, 62900 Jojutla De Juárez, Mor., México, Lon:-	20-11-2020	31-12-2020	329652.59	329652.59	329652.59	329652.59	329652.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR190101513036	Proyecto de inversión	641131.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641131.21, modificado:630818.29}}	en el Municipio de Jojutla, Morelos CCT: 17DPR0642Q.	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-032/2018	N	0	0	700	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:1, Localidad:9, Direccion:Teacalco, Mor., México, Lon:-99.4525913, Lat:18.6182735}}	12-09-2018	12-11-2018	630818.29	630818.29	630818.29	630818.29	630818.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-032/2018, contratista:GRUPO HJ VERDE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DGOP, monto:630818.29, importe_modificado:630818.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	{1513036/proyecto_INICIO, 1513036/proyecto_FIN, 1513036/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401802385	Proyecto de inversión	4640428.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640428.55, modificado:4636689.74}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN EL MUNICIPIO MAZATEPEC LOCALIDAD MAZATEPEC ASENTAMIENTO COLONIA JUSTO SIERRA EN LA CALLE ASOLEADERO - 224713	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	224713	S	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3150.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:14, Localidad:1, Direccion:Calle El Asoleadero Colonia Justo Sierra, 62634 Mazatepec, Morelos Entre Calle Ecuador Y Avenida Santo Domingo, Calle Guatemala Calle El Asoleadero Sin Numero Colonia Justo Sierra Cp. 62634 Municipio Mazatepec En La L, Lon:-99.36394297, Lat:18.72463427}}	21-12-2020	31-12-2020	4636689.74	4636689.74	4636689.74	4636689.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-094-OP, contratista:CONS TRUCCIÓN, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CALIDAD DHALIVM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4636689.74, importe_modificado:4636689.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}}	{1802385/proyecto_INICIO, 1802385/proyecto_FIN, 1802385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Rehabilitación de calles asfalto en Mazatepec localidad Justo Sierra en la calle El Asoleadero, Municipio de Mazatepec.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones		
2021	1	MOR200401802443	Proyecto de inversión	4277442	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277442.0, modificado:4273887.37}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN XOXOCO TLA LOCALIDAD XOXOCO TLA CENTRO ASENTAMIENTO XOXOCO TLA CENTRO - 226226	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	226226	S	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:2000.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:35, Localidad:1, Direccion:Diagonal Carreter Alpuyeca-Jojutla Interior Sn Colonia Xoxocotla Centro, 62680 Xoxocotla Centro, Xoxocotla Morelos Entre Calle Niños Heroes Y Calle Miguel Hidalgo, Diagonal	18-12-2020	31-12-2020	4273887.37	4273887.37	4273887.37	4273887.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-096-OP, contratista:GRUPO DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4273887.37, importe_modificado:4273887.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1802443/proyecto_INICIO, 1802443/proyecto_FIN, 1802443/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones		

2021	1	MOR200401873397	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499746.61}}	Impermeabilización de Edificio, Colocación de Loseta, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en la Telesecundaria Jean Peaget en la Localidad de Ajuchitlan en el Municipio de Tlaquilteango, Morelos CCT: 17DTV0135K.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	25-ZR-0238-2020	N	0	0	7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.12, meta_modificada:267.12}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:25, Localidad:2, Direccion:Uanned Road, Ajuchitlán, Mor., México, Lon:-98.97091627, Lat:18.46283881}}	29-10-2020	31-12-2020	499746.61	499746.61	499746.61	499746.61	499746.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.12}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873680	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:549706.21}}	Construcción de Aula Didáctica en Estructura R-C en la Primaria Emiliano Zapata en la Localidad de Atlatlahucan en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos CCT: 17DPR0098Y.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	02-ZR-0227-2020	N	0	0	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:2, Localidad:1, Direccion:Morelos, México, Lon:-98.93257141, Lat:18.90255125}}	29-10-2020	31-12-2020	549706.21	549706.21	549706.21	549706.21	549706.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873775	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448563.1}}	Construcción de Cisterna y Obra Exterior en la Primaria Cuauhtémoc en la Localidad de Jonacatepec Centro en el Municipio de Jonacatepec, Morelos CCT: 17DPR0227B.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	13-ZU-0293-2020	N	0	0	344	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.94, meta_modificada:331.94}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:13, Localidad:1, Direccion:Liceaga 9, Barrio De Veracruz, 62930 Jonacatepec, Mor., México, Lon:-98.80098224, Lat:18.67946335}}	20-11-2020	31-12-2020	448563.1	448563.1	448563.1	448563.1	448563.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.94}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873796	Proyecto de inversión	1015000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1014524.06}}	Rehabilitaciones Generales y de Instalación Eléctrica en la Telesecundaria Centenario del Estado de Morelos en la Localidad de Jojutla en el Municipio de Jojutla, Morelos CCT: 17DTV0012A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	12-ZU-0263-2020	N	0	0	173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:12, Localidad:1}, Direccion:Av Instituto Técnico Industrial Y Comercial 116, Centro, 62900 Jojutla De Juárez, Mor., México, Lon:-99.17539716, Lat:18.61758566}}	20-11-2020	31-12-2020	1014524.06	1014524.06	1014524.06	1014524.06	1014524.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873945	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698042.87}}	Demolición y Construcción de Plaza Cívica y Rehabilitaciones Generales en la Primaria Venustiano Carranza en la Localidad 5 De Febrero en el Municipio de Cuautla, Morelos CCT: 17DPR0315W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-ZU-0268-2020	N	0	0	379	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:6, Localidad:1}, Direccion:Benito Juárez 11, 5 De Febrero, 62743 Cuautla, Mor., México, Lon:-98.93315077, Lat:18.80920396}}	20-11-2020	31-12-2020	698042.87	698042.87	698042.87	698042.87	698042.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874099	Proyecto de inversión	1550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1543647.66}}	Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en 2 Edificios y en Taller de Electricidad, Construcción de Cisterna, Suministro y Colocación de Aire Acondicionado en Aula de Computo, Impermeabilización en Edificio y Rehabilitaciones Generales en la Secundaria 2 de Abril en	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	18-ZU-0296-2020	N	0	0	780	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2082.44, meta_modificada:2082.44}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:18, Localidad:1}, Direccion:Ignacio Allende 12, Acatlipa Centro, 62586 Temixco, Mor., México, Lon:-99.23118174, Lat:18.82478745}}	20-11-2020	31-12-2020	1543647.66	1543647.66	1543647.66	1543647.66	1543647.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2082.44}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874154	Proyecto de inversión	3300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3280318.84}}	Demolición y Construcción de Edificio de Aulas Didácticas y Modulo de Sanitarios en Estructura U-1C Primera Etapa en la Secundaria General José María Morelos y Pavón en la Localidad de Huajintlan en el Municipio de Amacuzac, Morelos CCT: 17DES00430.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	01-ZR-0224-2020	N	0	0	109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:1, Localidad:5, Direccion: México 95, San Francisco Acuitlapan, Mor., México, Lon:-99.41651702, Lat:18.60782467}}	20-11-2020	31-12-2020	3280318.84	3280318.84	3280318.84	3280318.84	3280318.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874261	Proyecto de inversión	942882.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942882.61, modificado:940325.1}}	Rehabilitaciones Generales en la Primaria Rafael Ramírez, en la Localidad de Calera Chica, en el Municipio de Jiutepec, Morelos CCT: 17DPR0660F	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	11-ZU-0374-2020	N	0	0	378	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.3, meta_modificada:852.3}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:11, Localidad:4, Direccion:Ignacio Zaragoza 1, Calera Chica, 62556 Jiutepec, Mor., México, Lon:-99.18008029, Lat:18.85805684}}	01-12-2020	31-12-2020	940325.1	940325.1	940325.1	940325.1	940325.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.3}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401875366	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:311861.53}}	Rehabilitación General de Sanitarios y Obra Exterior en la Telesecundaria Cuauhtémoc en la Localidad de Cuauhtempan (San Andrés Cuauhtempan)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	26-ZR-0302-2020	N	0	0	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:26, Localidad:3, Direccion:Vicente Guerrero 3, San Sebastian, Emiliano Zapata, Mor., México, Lon:-98.94044101, Lat:18.97226378}}	29-10-2020	31-12-2020	311861.53	311861.53	311861.53	311861.53	311861.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401881241	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298854.28}}	en el Municipio de Tlayacapan, Morelos CCT: 17DTV0024F.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	35-ZR-0326-2020	N	0	0	435	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.5, meta_modificada:82.5}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:17, Localidad:9 / , Direccion:Emiliano Zapata, Centro, 62680 Xoxocotla, Mor., México, Lon:-99.257918, Lat:18.69034832}}	20-11-2020	31-12-2020	1298854.28	1298854.28	1298854.28	1298854.28	1298854.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401882770	Proyecto de inversión	2471512.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471512.61, modificado:2386489.15}}	Rehabilitación de Instalaciones del Centro de Asistencia Social de Personas con Discapacidad (CASODI) Segunda Etapa e Instalación de Juegos Inclusivos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	2374436	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.68, meta_modificada:1150.68}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:8, Localidad:5 / , Direccion:Av. Hacienda De Cortez 9, Morelos, México, Lon:-99.20791626, Lat:18.83611491}}	02-09-2020	31-10-2020	2386489.15	2386489.15	2386489.15	2386489.15	2386489.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2374463, contratista:PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:2386489.15, importe_modificado:2386489.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.68}}	{1882770/proyecto_FIN, 1882770/proyecto_INICIO, 1882770/proyecto_PROCESO, 1882770/proyecto_INICIO, 1882770/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0 / , usuario:humbertorodríguez, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0 / , usuario:humbertorodríguez, fecha:2021-04-16}, obs3:

2021	1	MOR190101513948	Proyecto de inversión	6131800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131800.0, modificado:6015572.94}}	Rehabilitación del Parque Ecológico y Cultural Barranca de Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas DGOP	SOP-SSESO-DGLCOP--DLCC-I.R.-E79/2018	N	0	0	9000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2215659, Lat:18.9242095}}	07-01-2019	17-03-2019	6015572.94	6015572.94	6015572.94	6015572.94	6015572.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP--DLCC-I.R.-E79/2018, contratista:GRUPO CAPREMOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas DGOP, monto:6015572.94, importe_modificado:6015572.94}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1513948/proyecto_FIN, 1513948/proyecto_INICIO, 1513948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-08}}	{observación:SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}}
------	---	-----------------	-----------------------	---------	--	--	----	---------	---	------------	---	-------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	---	---	------	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	---	---	-----------	------------------	---	---

EL MPIO RESPONSABLE DICE CUERNAVACA Y DEBE DECIR GOBIERNO DE LA ENTIDAD, ADEMÁS COMPLEMENTAR EL MONTO PAGADO YA QUE EN EL EJERCIDO ES \$6,015,572.94, trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación: FAVOR DE CORREGIR DONDE DICE EL MPIO RESPONSABLE DICE CUERNAVACA Y DEBE DECIR GOBIERNO DE LA ENTIDAD, ADEMÁS COMPLEMENTAR EL MONTO PAGADO YA QUE EN EL EJERCIDO ES \$6,015,572.94, trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación: FAVOR DE CORREGIR DONDE DICE EL MPIO RESPONSABLE DICE CUERNAVACA Y DEBE DECIR GOBIERNO DE LA ENTIDAD, ADEMÁS COMPLEMENTAR EL MONTO PAGADO YA QUE EN EL EJERCIDO ES \$6,015,572.94, trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}}

2021	1	MOR200301793562	Proyecto de inversión	947485.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75	Construcción de Parque Inclusivo en la Unidad Deportiva	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	1	N	0	0	57121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:12, Localidad:1, Direccion:Calle Benito	02-10-2020	31-12-2020	947485.29	947485.29	947485.29	947485.29	947485.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FOTRADISAO-E34-OP, contratista:SHAJE	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1793562/proyecto_INICIO, 1793562/proyecto_FIN, 1793562/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonz	{obs1: {observación: SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-------------------	-----------------	--	---	---	---	---	-------	--	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---	---	-----------	------------------	--	---

,
tipo_recurso
:FEDERALES
(APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y
CONVENIOS)
,
monto:9474
85.29,
modificado:9
47485.29}}

a
Perseverancia en
Jojutla,
Morelos.

Juárez,
Cauhtemoc,
Jojutla,
Mor.,
México,
Lon:-
99.182010
3,
Lat:18.620
305}}

SA
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.,
convocante:GOBI
ERNO DEL
ESTADO DE
MORELOS,
monto:947485.2
9,
importe_modificado:947485.29}}

1793562/pro
yecto_FIN,
1793562/pro
yecto_PROCESO}

aloamendez,
fecha:2021-
04-13}}

REGISTRADO
DEL
RECAUDADO
ES MAYOR
AL MONTO
TRANSFERIDO
A LA
ENTIDAD
FEDERATIVA,
FAVOR DE
VERIFICAR O
CONCILIAR
EL INGRESO
DE ESTE
PROYECTO.,
trimestre:1.0
,
usuario:hum
bertorodrigu
ezt,
fecha:2021-
04-16), obs2:
{observación
:SE
DEVUELVE
EN VIRTUD
QUE EL
MONTO
REGISTRADO
DEL
RECAUDADO
ES MAYOR
AL MONTO
TRANSFERID
O A LA
ENTIDAD
FEDERATIVA,
FAVOR DE
VERIFICAR O
CONCILIAR
EL INGRESO
DE ESTE
PROYECTO.,
trimestre:1.0
,
usuario:hum
bertorodrigu
ezt,
fecha:2021-
04-16), obs3:
{observación
:SE
DEVUELVE
EN VIRTUD
QUE EL
MONTO
REGISTRADO
DEL
RECAUDADO
ES MAYOR
AL MONTO
TRANSFERID
O A LA
ENTIDAD
FEDERATIVA,
FAVOR DE
VERIFICAR O
CONCILIAR
EL INGRESO
DE ESTE
PROYECTO.,
trimestre:1.0
,
usuario:hum
bertorodrigu
ezt,
fecha:2021-
04-16), obs4:
{observación
:SE
DEVUELVE
EN VIRTUD
QUE EL
MONTO
REGISTRADO
DEL
RECAUDADO
ES MAYOR
AL MONTO
TRANSFERID

2021	1	MOR200401802367	Proyecto de inversión	2441219.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:2441219.08, modificado:2424209.55}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC LOCALIDAD HUITZILAC EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL - 224433	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	224433	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0 , meta_modificada:1225.0 }}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:9, Localidad:1 , Direccion:Calle Nezahualcoyotl Interior Sn Colonia Huitzilac, 62510 Huitzilac, Huitzilac Morelos Entre Calle Zempoala Y Calle Cuauhtemoc, Avenida Ignacio Allende Calle Nezahualcoyotl Asentamiento Huitzilac Cabecera Municipal Cp. 62510 Mu, Lon:-99.26938026, Lat:19.02970817}}	18-12-2020	31-12-2020	2424209.55	2424209.55	2424209.55	2424209.55	2424209.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-AD-078-OP, contratista:CONSORCIO AJ & DT EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:2424209.55, importe_modificado:2424209.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}	{1802367/proyecto_INICIO, 1802367/proyecto_FIN, 1802367/proyecto_PROCESO, 1802367/proyecto_FIN, 1802367/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Rehabilitación de calles concreto en Huitzilac localidad Huitzilac en la calle Netzahualcóyotl, Municipio de Huitzilac.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401802463	Proyecto de inversión	5870000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:5870000.0, modificado:5864848.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA LOCALIDAD RANCHO CASA BLANCA PRIMERA ETAPA - 226463	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	226463	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3681.0 , meta_modificada:3681.0 }}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:24, Localidad:56, Direccion:Calle Bonifacio Garcia Pueblo Ticumán, 62773 Tlaltizapán, Tlaltizapán De Zapata Morelos Entre Y , Carretera Yauteppec Tlaltizapan Kilometro 36 Tramo Bonifacio Garcia Mejor Conocido Como Ranho Los Limones Rancho Casablanca O, Lon:-99.12786613, Lat:18.73669832}}	18-12-2020	31-12-2020	5864848.85	5864848.85	5864848.85	5864848.85	5864848.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-090-OP, contratista:EDITH GARCIA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:5864848.85, importe_modificado:5864848.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3681.0}}	{1802463/proyecto_INICIO, 1802463/proyecto_FIN, 1802463/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra "Construcción de centros Integradores de desarrollo orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en Tlaltizapán de Zapata Localidad Rancho Casa Blanca, Primera Etapa, Municipio de Tlaltizapán.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:Nombre correcto de la obra "Construcción de centros Integradores de desarrollo orientada a ejecutar acciones sociales básicas de atención inmediata en Tlaltizapán de Zapata Localidad Rancho Casa Blanca, Primera Etapa, Municipio de Tlaltizapán.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones

2021	1	MOR200401804266	Proyecto de inversión	5551427.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5551427.97, modificado:5546211.74}}	REHABILITACIÓN DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC LOCALIDAD JIUTEPEC EN LA CALLE BEGONIA - 250082	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250082	S	1000	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:11, Localidad:1}, Direccion:Calle Begonia Interior Sn Colonia Atlacomulco, 62560 Jiutepec, Jiutepec Morelos Entre Calle De Paraiso Y Calle Tezontepec, Calle Bbegonias O Mejor Conocida Como Antiguo Camino A Palmira Sn Que Se Convierte En Calle Los Sauc, Lon:-99.20102702, Lat:18.88061312}}	22-12-2020	31-12-2020	5546211.74	5546211.74	5546211.74	5546211.74	5546211.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-084-OP, contratista:COMERCIALIZADORA MORELENSE MONTENEGRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:5546211.74, importe_modificado:5546211.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	1804266/proyecto_PROCESO, 1804266/proyecto_INICIO, 1804266/proyecto_FIN, 1804266/proyecto_INICIO, 1804266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{observación: CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}} {obs1: {observación: Nombre correcto de la obra "Rehabilitación de calles concreto en Jiutepec Localidad Jiutepec en calle Begonias, Municipio de Jiutepec." , trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación: Cifras Previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873211	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1440523.68}}	Impermeabilización en Edificios, Reconstrucción de Barda Perimetral y Rehabilitación en Modulo de Sanitarios en la Primaria Jaime Torres Bodet en la Localidad de Tejalpa en el Municipio de Jiutepec, Morelos CCT: 17DPR0564C.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	11-ZU-0308-2020	N	0	0	325	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.22, meta_modificada:1047.22}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:11, Localidad:1}, Direccion:5 De Mayo 50, Tejalpa, 62570 Jiutepec, Mor., México, Lon:-99.16699648, Lat:18.90593125}}	28-10-2020	31-12-2020	1440523.68	1440523.68	1440523.68	1440523.68	1440523.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.22}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873265	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1076.67}}	Impermeabilización en Edificios y Rehabilitaciones Generales en la Secundaria Técnica N°22 Ing.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	11-ZU-0258-2020	N	0	0	778	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.67, meta_modificada:1076.67}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:11, Localidad:1}, Direccion:De Los Gallos 1a, Tejalpa, 62570 Jiutepec, Mor., México,	28-10-2020	31-12-2020	891419.61	891419.61	891419.61	891419.61	891419.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.67}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873307	Proyecto de inversión	2400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:267123.59}}	Construcción de 5 Aulas Didácticas en Estructura R-C, Conclusión de Pórtico y Construcción de Barda Perimetral Mixta en la Primaria Gral. Rodolfo López de Nava en la Localidad de Rancho Nuevo en el Municipio de Yauhtepec, Morelos CCT: 17DPR0584Q.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	29-ZU-0253-2020	N	0	0	189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.3, meta_modificada:193.3}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:29, Localidad:1, Direccion:De Dolores 64, Rancho Nuevo, 62731 Yauhtepec De Zaragoza, Mor., México, Lon:-99.06756163, Lat:18.88243226}}	28-10-2020	31-12-2020	2267123.59	2267123.59	2267123.59	2267123.59	2267123.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.3}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873312	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249881.79}}	Demolición y Construcción de Barda Perimetral en el Centro de Atención Múltiple CAM Número 4 en la Localidad de Rancho Nuevo en el Municipio de Yauhtepec, Morelos CCT: 17DML0004B.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	29-ZU-0247-2020	N	0	0	110	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:29, Localidad:1, Direccion:Del Ganado 35, Rancho Nuevo, 62730 Yauhtepec De Zaragoza, Mor., México, Lon:-99.0677762, Lat:18.88008726}}	28-10-2020	31-12-2020	249881.79	249881.79	249881.79	249881.79	249881.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873368	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	Impermeabilización en Aulas, Colocación de Luminarias y Rehabilitaciones Generales en la Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	28-ZR-0243-2020	N	0	0	174	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.62, meta_modificada:526.62}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:28, Localidad:86, Direccion:Riva Palacio 10, 3 De Mayo, 62790 Alpuyeca, Mor., México,	28-10-2020	31-12-2020	443616.09	443616.09	443616.09	443616.09	443616.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.62}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873377	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:600000.0, modificado:59211.11}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	28-ZR-0239-2020	N	0	0	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.5, meta_modificada:130.5}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:28, Localidad:80, Direccion:Tulipanes 2, La Cruz, 62790 Xochitepec, Mor., México, Lon:-99.23346162, Lat:18.79988567}}	28-10-2020	31-12-2020	559211.11	559211.11	559211.11	559211.11	559211.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873410	Proyecto de inversión	950000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:950000.0, modificado:869282.24}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	25-ZR-0314-2020	N	0	0	43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.21, meta_modificada:497.21}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:25, Localidad:12, Direccion:21 De Marzo, Lorenzo Vazquez, Mor., México, Lon:-99.07290459, Lat:18.57256862}}	29-10-2020	31-12-2020	869282.24	869282.24	869282.24	869282.24	869282.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.21}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873771	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349504.95}}	Sustitución de Lámina en Pasillo, Demoliciones y Rehabilitaciones Generales en la Primaria Tlahuilli en la Localidad de Axochiapan Centro en el Municipio de Axochiapan, Morelos CCT: 17DTV0091D.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	03-ZU-0231-2020	N	0	0	456	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:3, Localidad:1, Direccion:Centro, 16 De Septiembre 21, Centro, 62950 Axochiapan, Mor., México, Lon:-98.75072837, Lat:18.5024518}}	20-11-2020	31-12-2020	349504.95	349504.95	349504.95	349504.95	349504.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873935	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1097355.07}}	Suministro y Colocación de Transformador, Instalación Eléctrica en Baja Tensión en la Secundaria Técnica Número 5 en la Localidad de Yecapixtla en el Municipio de Yecapixtla, Morelos CCT: 17DST0005D.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	30-ZU-0312-2020	N	0	0	539	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.5, meta_modificada:684.5}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:30, Localidad:1, Direccion:Juan Morales 52, Centro, 62820 Yecapixtla, Mor., México, Lon:-98.85942757, Lat:18.88565025}}	20-11-2020	31-12-2020	1097355.07	1097355.07	1097355.07	1097355.07	1097355.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873953	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098826.21}}	Impermeabilización en edificio, Suministro y Colocación de Protecciones Metálicas, Sustitución de Luminarias en General y Rehabilitaciones Generales y de Sanitario	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	33-ZR-0265-2020	N	0	0	207	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:33, Localidad:2, Direccion:20 De Noviembre Sn, Amilcingo, Mor., México, Lon:-98.77305508, Lat:18.73864637}}	20-11-2020	31-12-2020	1098826.2	1098826.21	1098826.21	1098826.21	1098826.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874105	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:350000.0, modificado:342760.72}}	s en la Primaria Gral. Emiliano Zapata en la Localidad de Amilcingo en el Municipio de Temoac, Morelos CCT: 17DPR0365D.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	18-ZR-0264-2020	N	0	0	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.28, meta_modificada:458.28}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:18, Localidad:4, Direccion:Leandro Valle 102, Cuentepec, Mor., México, Lon:-99.32901263, Lat:18.86469673}}	20-11-2020	31-12-2020	342760.72	342760.72	342760.72	342760.72	342760.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.28}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR190101514165	Proyecto de inversión	4054900	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:4054900.0, modificado:3675845.56}}	Rehabilitación de Infraestructura vial en la calle Salazar en Cuernavaca, Morelos	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Obras Publicas DGOP	SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E73/2018	N	0	0	349102	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}	2	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2215659, Lat:18.9242095}, Geo2: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cuernavaca Centro, Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2356048, Lat:18.9203462}}	21-11-2018	25-03-2019	3675845.56	3675845.56	3675845.56	3675845.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E73/2018, contratista:CAMINOS Y EDIFICACIONES AKUAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Obras Publicas DGOP, monto:3675845.56, importe_modificado:3675845.56}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:201.0}}	{1514165/proyecto_INICIO, 1514165/proyecto_FIN, 1514165/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401800690	Proyecto de inversión	4688848.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:4688848.27, modificado:4688848.27}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	197748	S	97	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:3, Localidad:1, Direccion:Carretera Federal, Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2356048, Lat:18.9203462}}	15-12-2020	31-12-2020	4685695.47	4685695.47	4685695.47	4685695.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-197748, monto:4688848.27, importe_modificado:4688848.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4688848.27}}	{1800690/proyecto_INICIO, 1800690/proyecto_FIN, 1800690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Rehabilitación de calles", fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones

2021	1	MOR200401804265	Proyecto de inversión	2668449.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668449.95, modificado:4390291.43}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN LOCALIDAD AXOCHIAPAN EN LA CALLE INDEPENDEN	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	250079	S	8579	8579	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:3, Localidad:1, Direccion:Avvenida Independencia Sn Pueblo Axochiapan, 62953 Axochiapan, Axochiapan Morelos	18-12-2020	31-12-2020	4390291.43	4390291.43	4390291.43	4390291.43	4390291.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-079-OP, contratista:JUCA MSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4390291.43, importe_modific	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1804265/proyecto_INICIO, 1804265/proyecto_FIN, 1804265/proyecto_INICIO, 1804265/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra "Rehabilitación de calles asfalto en Axochiapan localidad Axochiapan en la calle Independencia, Municipio de Axochiapan.	Sin observaciones	trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-18), obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, LOS MONTOS REGISTRADOS POR \$2,183,179.83 EN EL MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DIFIERE CON EL MONTO REGISTRADO EN EL CONTRATO \$4,012,575.42, trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-18), obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, LOS MONTOS REGISTRADOS POR \$2,183,179.83 EN EL MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO DIFIERE CON EL MONTO REGISTRADO EN EL CONTRATO \$4,012,575.42, trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-18}}
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	--------	---	------	------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	--	-----------	------------------	---	-------------------	--

2021	1	MOR200401873224	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Demolición de Depósito de Agua Y Construcción de Piso de Concreto en el Jardín de Niños Agustín Güemes Celis en la Localidad Colonia Delicias en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DJN0408V.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0306-2020	N	0	0	53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.31, meta_modificada:165.31}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Calle Ceres 109, Delicias, 62330 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.20791626, Lat:18.94175196}}	28-10-2020	31-12-2020	400000	400000	400000	400000	400000	400000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.31}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	" Monto correcto autorizado \$4,394,069.95 y monto contratado \$4,390,291.43, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}
2021	1	MOR200401873754	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599620.37}}	Impermeabilización en Edificios, Rehabilitación en Línea de Descarga Sanitaria Hacia Primaria Colindante y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Jean Piaget en la Localidad la Lagunilla del Salto en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT:	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0280-2020	N	0	0	116	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Calle Bolivia Mz15 Lt35, Lagunilla Del Salto, 62039 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.24539208, Lat:18.90882398}}	20-11-2020	31-12-2020	599620.37	599620.37	599620.37	599620.37	599620.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2021	1	MOR200401873844	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:46442.59}}	Demolición y Construcción de Barda Perimetral y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Marcela Torreblanca en la Localidad de Felipe Neri (Cuatepec) en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos CCT: 17DJN0241E.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	23-ZR-0252-2020	N	0	0	76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.5, meta_modificada:263.5}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:23, Localidad:2}, Direccion:Ignacio Zaragoza, San Felipe Neri, Felipe Neri, Mor., México, Lon:-98.94374013, Lat:19.03914801}}	20-11-2020	31-12-2020	446442.59	446442.59	446442.59	446442.59	446442.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873846	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646174.55}}	Desmontaje de Aula Móvil y Construcción de Aula Didáctica en Estructura R-C en la Primaria José Guadalupe Garfias Pérez en la Localidad de Mixtlalcingo en el Municipio de Yecapixtla, Morelos CCT: 17DPR0094B.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	30-ZR-0244-2020	N	0	0	168	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.03, meta_modificada:82.03}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:30, Localidad:40}, Direccion:Encinos, Col Trinchera, Mixtlalcingo, Mor., México, Lon:-98.9078629, Lat:18.80986409}}	20-11-2020	31-12-2020	646174.55	646174.55	646174.55	646174.55	646174.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.03}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873911	Proyecto de inversión	690000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:688545.05}}	Retiro y Colocación de Impermeabilizante y Rehabilitaciones Generales en la Secundaria Técnica No. 27 en la Localidad de San Nicolás Galeana en el Municipio de Zacatepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	31-ZU-0298-2020	N	0	0	508	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:31, Localidad:2}, Direccion:Calle No Reelección 10, Lazaro Cardenas, 62785 San Nicolás Galeana, Mor., México, Lon:-99.2073369, Lat:18.63961699}}	20-11-2020	31-12-2020	688545.05	688545.05	688545.05	688545.05	688545.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873916	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598602.15}}	c, Morelos CCT: 17DST0035Y. Construcción de Barda Perimetral Segunda Etapa en la Telesecundaria Constitución de 1917 en la Localidad de Teacalco en el Municipio de Amacuzac, Morelos CCT: 17DTV0128A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	01-ZR-0225-2020	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:1, Localidad:9, /, Direccion:Oriental, Teacalco, Mor., México, Lon:-99.45105851, Lat:18.61739756}}	20-11-2020	31-12-2020	598602.15	598602.15	598602.15	598602.15	598602.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873936	Proyecto de inversión	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:973000.0}}	Reforzamiento de Barda Perimetral, Suministro e Instalación de Biodigestor, Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano en la Localidad de Huitzililla en el Municipio de Ayala, Morelos CCT: 17DPR0361H.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	04-ZR-0234-2020	N	0	0	162	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:11, Direccion:Miguel Hidalgo 45, Huitzililla, Mor., México, Lon:-98.8955462, Lat:18.69615132}}	20-11-2020	31-12-2020	973000	973000	973000	973000	973000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873942	Proyecto de inversión	2150000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2147515.3}}	Demolición de Sanitarios, Dirección y Aula, Construcción de un Aula Didáctica, Dirección y Modulo de Sanitarios en Estructura RC, Construcción de Pórtico, Construcción de Barda Perimetr	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-ZU-0255-2020	N	0	0	132	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:6, Localidad:1, /, Direccion:Av Reforma 567, Guadalupe Victoria, 62746 Cuautla, Mor., México, Lon:-98.94555867, Lat:18.82903216}}	20-11-2020	31-12-2020	2147515.3	2147515.3	2147515.3	2147515.3	2147515.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873950	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:847996.08}}	al, Construcción de Cisterna, Instalación de Biodigestor y Obra Exterior en el Jardín de Niños Ma. Elena Chanes en la Localidad de Cautla en el Municipio de Cautla, Morelos CCT: 17DJN0093M.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-ZU-0273-2020	N	0	0	320	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:6, Localidad:1}, Direccion:Las Americas 191, Guadalupe Victoria, 62746 Cautla, Mor., México, Lon:-98.9435041, Lat:18.82872244}}	20-11-2020	31-12-2020	847996.08	847996.08	847996.08	847996.08	847996.08	847996.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873951	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199299.4}}	Construcción de Barda Perimetr al Mixta Y Rehabilitación de Luminarias Exteriores en la Primaria Gral. Mariano Matamoros en la Localidad de Chalcatzingo en el Municipio de Jantetelco, Morelos CCT: 17DPR0604N.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	10-ZR-0256-2020	N	0	0	176	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:10, Localidad:3}, Direccion:C. Lerdo De Tejada 1, Chalcatzingo, Mor., México, Lon:-98.77825856, Lat:18.68988082}}	20-11-2020	31-12-2020	1199299.4	1199299.4	1199299.4	1199299.4	1199299.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401873956	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Desmontaje de Aula Móvil, Construcción de Aula Didáctica en Estructura U1-C y	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	29-ZU-0315-2020	N	0	0	623	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:29, Localidad:1}, Direccion:Real De Oacalco 182, Ixtlahuacan, 62731	20-11-2020	31-12-2020	1348253.01	1348253.01	1348253.01	1348253.01	1348253.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2 0 2 1	1	MOR1818 02011388 13	Proyecto de inversión	8885093.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U , prog_pres:75 , tipo_recurso: :FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:8885093.91, modificado:8885068.59}}	Ampliación Y Adaptación De Infraestructura Incluyente En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	08-ZU-0099-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:0, Localidad:0 , Direccion:Todo El Estado, Lon:-99.234897, Lat:18.921783}}	02-05-2018	8885068.59	8885068.59	8885068.59	8885068.59	8885068.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-L.P.F.-006/2018, contratista:INMOBILIARIA INTERNACIONAL TORVEL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DGOP), monto:8885068.59, importe_modificado:8885068.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{1277997/proyecto_INICIO,1277997/proyecto_PROCESO,1277997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2 0 2 1	1	MOR2004 01800598	Proyecto de inversión	5753574.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso: :FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:5753574.96, modificado:5693201.79}}	REHABILITACION DE CALLES ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE AYALA LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L RODRÍGUEZ EN LA CALLE GENERAL IGNACIO MAYA - 195474	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	195474	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11088.0, meta_modificada:11088.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:2 , Direccion:Calle General Ignacio Maya Interior Sn Colonia Abelardo L. Rodríguez, 62725 Abelardo L. Rodríguez, Ayala Morelos Entre Calle General Felipe Neri Y Calle Las Bugambillas, Carretera Cuautla Jojutla Calle General Ignacio Maya Sn C, Lon:-98.98602747, Lat:18.73761975}}	18-12-2020	31-12-2020	5693201.79	5693201.79	5693201.79	5693201.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-082-OP, contratista:DARETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:5693201.79, importe_modificado:5693201.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11088.0}}	{1800598/proyecto_INICIO,1800598/proyecto_FIN,1800598/proyecto_PROCESO,1800598/proyecto_FIN,1800598/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El nombre correcto es "Rehabilitación de calles asfalto en Ayala localidad Abelardo L. Rodríguez en la calle General Ignacio Maya, Municipio de Ayala", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2 0 2 1	1	MOR2004 01802462	Proyecto de inversión	6000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso: :FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:6000000, modificado:6000000}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO S INTEGRADORES	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	226451	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:20, Localidad:1 , Direccion:Calle	18-12-2020	31-12-2020	5992534.29	5992534.29	5992534.29	5992534.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-088-OP, contratista:GRUP	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}}	{1802462/proyecto_INICIO,1802462/proyecto_FIN,1802462/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto " Construcción de Centros Integradores	Sin observaciones

2021	1	MOR200401802464	Proyecto de inversión	1967483.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967483.34, modificado:1967195.12}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNIARIOS EN EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASIENTO EL AMATE - 226476	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	226476	S	900	900	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:8, Localidad:1}, Direccion:Privada Guerrero Colonia El Amate, 62766 Emiliano Zapata, Emiliano Zapata Morelos Entre Privada Villa Morelos Y , Calle Carretera Zapata Tezoyuca Privada Guerrero Esquina Carretera Zapata Tezoyuca Domicilio Conocido En Las In, Lon:-99.19098636, Lat:18.82044589}}	18-12-2020	31-12-2020	1967195.12	1967195.12	1967195.12	1967195.12	1967195.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-AD-077-OP, contratista:MARÍA CONCEPCIÓN DÍAZ GALINDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1967195.12, importe_modificado:1967195.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}}	{1802464/proyecto_FIN, 1802464/proyecto_PROCESO, 1802464/proyecto_FIN, 1802464/proyecto_INICIO, 1802464/proyecto_PROCESO, 1802464/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra es "Construcción de comedores comunitarios en Emiliano Zapata Localidad Emiliano Zapata asentamiento o el Amate, Municipio de Emiliano Zapata." , trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:CIFRAS PREVIAS, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401802465	Proyecto de inversión	3380000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380000, modificado:3380000}}	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TOTOLAPAN LOCALIDAD	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	226481	S	405	400	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1510.11, meta_modificada:1510.11}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:27, Localidad:5}, Direccion:Calle 16 De Septiembre Nepopualco, 62835 Totolapan, Totolapan	23-12-2020	31-12-2020	3371592.63	3371592.63	3371592.63	3371592.63	3371592.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-092-OP, contratista:COMERCIALIZADORA MONTENEGRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1510.11}}	{1802465/proyecto_PROCESO, 1802465/proyecto_FIN, 1802465/proyecto_INICIO, 1802465/proyecto_PROCESO, 1802465/proyecto_INICIO, 1802465/pro	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto de la obra es "Rehabilitación de canchas y espacios multideportivos en Totolapan localidad	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873248	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287933.1}}	Reforzamiento en Barda Perimetral, Aumento de Altura de Barda Perimetral y Reubicación de Malla Ciclónica en la Primaria y Libertad, Primaria Gregorio Torres Quintero en la Localidad Colonia Otilio Montaña en el Municipio de Jiutepec, Morelos CCT: 17DPR0323E/17DPRO731J.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	11-ZU-0228-2020	N	0	0	497	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:11, Localidad:18 De Junio Montaña, Jiutepec, Mor., México, Lon:-99.17399704, Lat:18.92740227}}	28-10-2020	31-12-2020	287933.1	287933.1	287933.1	287933.1	287933.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873340	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:584498.21}}	Construcción de Aula Didáctica en Estructura RC en la Primaria Bernabé Bravo en la Localidad de Atlacholoya en el Municipio de Xochitepec, Morelos CCT: 17DPR0209M.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	28-ZU-0242-2020	N	0	0	413	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:28, Localidad:3 jamatla, Atlacholoya, Mor., México, Lon:-99.2245245, Lat:18.74833379}}	28-10-2020	31-12-2020	584498.21	584498.21	584498.21	584498.21	584498.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873417	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:471056.06}}	Construcción de Muro de Contención de Concreto Armado en la Primaria Indígena Tlaltecuhli en la Localidad Colonia Pozo Mancera en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos CCT: 17DPB00080.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	02-ZR-0226-2020	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:2, Localidad:70, Direccion:Crisantemos, Morelos, México, Lon:-98.86676073, Lat:18.958835}}	29-10-2020	31-12-2020	471056.06	47106.06	471056.06	471056.06	471056.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873699	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249808.25}}	Impermeabilización de Barda Perimetral, Chafleas y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Profr. Leopoldo Carranco en la Localidad Carolina en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DJN0032Z.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0275-2020	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.1, meta_modificada:269.1}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Zaragoza 217, Carolina, 62190 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.24278498, Lat:18.93028955}}	20-11-2020	31-12-2020	249808.25	24988.25	249808.25	249808.25	249808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.1}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873728	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499684.69}}	Impermeabilización de Edificio y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Andrés Quintana Roo en la Localidad de Cuernavaca en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DJN0076W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0276-2020	N	0	0	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Villa De Ayala 9, Emiliano Zapata, 62466 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.20327067, Lat:18.91218355}}	20-11-2020	31-12-2020	499684.69	49964.69	499684.69	499684.69	499684.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873850	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:445637.79}}	Rehabilitaciones Generales en la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez en la	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	32-ZU-0246-2020	N	0	0	242	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.94, meta_modificada:317.94}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:32, Localidad:1, Direccion:Morelos 1, 62897 Tlacoatepec,	20-11-2020	31-12-2020	445637.79	44567.79	445637.79	445637.79	445637.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.94}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873938	Proyecto de inversión	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1442000.0}}	Localidad de Zacualpan de Amilpas Centro en el Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos CCT: 17DPR0472M.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	04-ZR-20254-2020	N	0	0	161	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:27, Direccion:Cuautla, Los Limones, Mor., México, Lon:-98.88471007, Lat:18.75910766}}	20-11-2020	31-12-2020	1442000	1442000	1442000	1442000	1442000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873939	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548353.14}}	Sustitución de Luminaria y Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en la Primaria Mártir de Chinameca en la Localidad de Chinameca en el Municipio de Ayala, Morelos CCT: 17DPR0486P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	04-ZU-20286-2020	N	0	0	173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:8, Direccion:Cardeñas 105, Chinameca, Mor., México, Lon:-98.99586082, Lat:18.62253711}}	20-11-2020	31-12-2020	548353.14	548353.14	548353.14	548353.14	548353.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873995	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:546340.77}}	Reposición de Tramo de Barda, Reforzamiento	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-200313-2020	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.65, meta_modificada:168.65}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cardeñas 105, Chinameca, Mor., México, Lon:-98.99586082, Lat:18.62253711}}	20-11-2020	31-12-2020	546340.77	546340.77	546340.77	546340.77	546340.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.65}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874000	Proyecto de inversión	1186823	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186823.0, modificado:173537.44}}	Construcción de Elementos de Refuerzo en Concreto Estructural en Muro de Contención en la Escuela Preparatoria Núm. 6 en la Localidad de Tlaltizapán en el Municipio de Zapata, Morelos CCT: 17UCT001X.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	24-ZU-0248-2020	N	0	0	364	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:24, Localidad:1, Direccion:5 De Febrero S/N, Cuauhtemoc, 62770 Tlaltizapán, Mor., México, Lon:-99.11498308, Lat:18.69772653}}	20-11-2020	31-12-2020	1173537.44	1173537.44	1173537.44	1173537.44	1173537.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874451	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599725.24}}	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Primaria Gral. Emiliano Zapata en la Localidad de Hueyapan en el Municipio de Hueyapan, Morelos CCT: 17DPR0359T.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	36-ZU-0311-2020	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:22, Localidad:1, Direccion:Calle Emiliano Zapata 11, San Bartolo, 62810 Hueyapan, Mor., México, Lon:-98.69640827, Lat:18.88727444}}	20-11-2020	31-12-2020	599725.24	599725.24	599725.24	599725.24	599725.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR17180201140018	Proyecto de inversión	3998260	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:F, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998260.0, modificado:3998260.0}}	Rehabilitación Del Ex Convento De San Juan Bautista En Tlayacapan	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Dirección General de Proyectos S.O.P.	-	N	0	0	40624	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:26, Localidad:0, Direccion:San Juan Bautista En Tlayacapan, Lon:-98.983118, Lat:18.956617}}	19-12-2017	01-12-2017	3998260	3998260	3998260	3998260	3998260	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2	0	2	1	1	MOR200301790766	Proyecto de inversión	3096310.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U , prog_pres:75 , tipo_recurso: :FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:3096310.58, modificado:2887142.49}}	Rehabilitación del Aire Acondicionado (Segunda Etapa) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE Morelos)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DGOP)	1	N	0	0	99493	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:8, Localidad:1 , Direccion:Av. De La Salud, Morelos, México, Lon:-99.19932311, Lat:18.84736744}}	31-08-2020	12-10-2020	2887142.49	2887142.49	2887142.49	2887142.49	2887142.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2374436, contratista:ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:2887142.49, importe_modificado:2887142.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1790766/proyecto_INICIO, 1790766/proyecto_PROCESO, 1790766/proyecto_FIN, 1790766/proyecto_PROCESO, 1790766/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: :Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	{obs1: {observación: :SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación: :SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación: :SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}, obs4:
---	---	---	---	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-------------------	-----------------	--	---	---	---	---	-------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	------------------	--	--

2021	1	MOR200401802425	Proyecto de inversión	6226062.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6226062.5, modificado:6216596.1}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN TLALTIZAPÁN DE ZAPATA LOCALIDAD HUATECALCO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 225708	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	225708	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:24, Localidad:7, Direccion:Avvenida Avenida Miguel Hidalgo Interior Sn Barrio Huatecalco, 62777 Tlaltizapán, Tlaltizapán De Zapata Morelos Entre Y, Avenida Miguel Hidalgo Sn La Cual Se Convierte En Camino A Pueblo Nuevo En El Barrio De Huatecalco Cp, Lon:-99.14868202, Lat:18.68490841}}	22-12-2020	31-12-2020	6216596.1	6216596.1	6216596.1	6216596.1	6216596.1	6216596.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-091-OP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:6216596.1, importe_modificado:6216596.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7150.0}}	{1802425/proyecto_INICIO, 1802425/proyecto_FIN, 1802425/proyecto_PROCESO, 1802425/proyecto_FIN, 1802425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Rehabilitación de calles asfalto en Tlaltizapán de Zapata localidad Huatecalco en la avenida Miguel Hidalgo, Municipio de Tlaltizapán." , trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones	{observación:SE DEVUELVE EN VIRTUD QUE EL MONTO REGISTRADO DEL RECAUDADO ES MAYOR AL MONTO TRANSFERIDO A LA ENTIDAD FEDERATIVA, FAVOR DE VERIFICAR O CONCILIAR EL INGRESO DE ESTE PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-16}}
2021	1	MOR200401873181	Proyecto de inversión	3250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3141098.31}}	Construcción de 5 Aulas Didácticas en Estructura RC, Terminación de Pórtico y Rehabilitaciones Generales en la Primaria José María Morelos y Pavón en la Localidad de Ocotepc en el Municipio	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0307-2020	N	0	0	407	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.86, meta_modificada:388.86}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Hermenegildo Galeana 3, Tepepan, 62220 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.21906352, Lat:18.96845391}}	28-10-2020	31-12-2020	3141098.31	3141098.31	3141098.31	3141098.31	3141098.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.86}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2021	1	MOR200401873687	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319752.86}}	o de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DPR0606L. Sustitución de Láminas de Asbesto por Multipan el en Aula, Rehabilitación Eléctrica y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños Aquiles Serdán en la Localidad de Cuernavaca Centro en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DJN0043E.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0278-2020	N	0	0	42	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1}, Direccion: Cuauhtemotzin 1, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.23065066, Lat:18.91579679}}	20-11-2020	31-12-2020	319752.86	319752.86	319752.86	319752.86	319752.86	319752.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:155.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873692	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99640.73}}	Rehabilitaciones Generales en la Primaria 18 de Marzo en la Localidad de Tlaltenango en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DPR0281W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	07-ZU-0281-2020	N	0	0	31	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1}, Direccion: Av. Emiliano Zapata 403, Tlaltenango, 62170 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.24404025, Lat:18.94692221}}	20-11-2020	31-12-2020	99640.73	99640.73	99640.73	99640.73	99640.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:152.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401873791	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799274.04}}	Construcción de Barda Perimetral, Rehabilitaciones Generales y Eléctricas en Media y Baja Tensión en la Telesecundaria Ignacio Maya en la Localidad de Zacapalco en el Municipio de Tepalcin	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	19-ZR-0283-2020	N	0	0	111	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:318.72, meta_modificada:318.72}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:19, Localidad:1}, Direccion: Niño Artillero 32, Zacapalco, Mor., México, Lon:-98.96074533, Lat:18.64186368}}	20-11-2020	31-12-2020	799274.04	799274.04	799274.04	799274.04	799274.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:318.72}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2021	1	MOR200401873857	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99731.77}}	Demolición y Construcción de Modulo de Sanitarios, Construcción de Cisterna y Obra Exterior en el Jardín de Niños Toribio Benavente en la Localidad de Ocoxtalpec en el Municipio de Ocuilco, Morelos CCT: 17DTV0070R.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	16-ZU-0295-2020	N	0	0	43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.64, meta_modificada:249.64}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:16, Localidad:7}, Direccion:Ayudantia Municipal De Ocoxtalpec, Ocoxtalpec, Mor., México, Lon:-98.75147939, Lat:18.93368929}}	20-11-2020	31-12-2020	999731.77	999731.77	999731.77	999731.77	999731.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.64}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873947	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798767.17}}	Construcción de Barda Perimetral y Rehabilitaciones Generales en la Telesecundaria Pablo Torres Burgos en la Localidad de Ex-Hacienda El Hospital en el Municipio de Cuautla, Morelos CCT: 17DTV0067D.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	06-ZR-0325-2020	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:6, Localidad:14}, Direccion:Miguel Hidalgo 16, Morelos, México, Lon:-98.99588227, Lat:18.83319553}}	20-11-2020	31-12-2020	798767.17	798767.17	798767.17	798767.17	798767.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873954	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747752.24}}	Impermeabilización, Sustitución de Luminaria y Rehabilitaciones Generales en la Primaria Samir Flores Soberanes en la Localidad de Amilcingo en el Municipio de Temoac, Morelos CCT:	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	33-ZR-0266-2020	N	0	0	156	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:33, Localidad:2}, Direccion:Melchor Ocampo 4, Amilcingo, Mor., México, Lon:-98.76994371, Lat:18.7440718}}	20-11-2020	31-12-2020	747752.21	747752.24	747752.24	747752.24	747752.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874017	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:236062.9}}	Colocación de Canalón en Perímetro de Cubierta, Construcción de un Tramo de Barda Perimetral, Reubicación e Instalación de Malla Ciclónica en la Primaria Vicente Estrada Cajigal en la Localidad de Tecomalco en el Municipio de Ayala, Morelos CCT: 17DPR0582S.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	04-ZR-0233-2020	N	0	0	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:4, Localidad:25, Direccion:Cauhtémoc, Tecomalco, Mor., México, Lon:-98.99181604, Lat:18.65297469}}	20-11-2020	31-12-2020	236062.9	236062.9	236062.9	236062.9	236062.9	236062.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874046	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2239554.0}}	Construcción de 2 Aulas Didácticas en Estructura RC y Construcción de 2 Direcciones en Estructura RC en la Primaria Revolución en la Localidad de Casasano en el Municipio de Cuautla, Morelos CCT: 17DPR0445P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	06-ZR-0297-2020	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.99, meta_modificada:249.99}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:6, Localidad:142, Direccion:Av. Del Lic. Benito Juárez 47, Casasano, 62749 Cuautla, Mor., México, Lon:-98.95794511, Lat:18.85062472}}	20-11-2020	31-12-2020	2239554	2239554	2239554	2239554	2239554	2239554	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.99}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874456	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449375.05}}	Rehabilitaciones Generales, de Sanitarios y Obras Exteriores en la Primaria Justo Sierra en la Localidad de Hueyapan en el Municipio de Hueyapan,	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	36-ZU-0310-2020	N	0	0	271	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:22, Localidad:1, Direccion:62810, Calle 5 De Mayo 43, San Andres, 62810 Hueyapan, Mor., México, Lon:-98.68216038, Lat:18.88957874}}	20-11-2020	31-12-2020	449375.05	449375.05	449375.05	449375.05	449375.05	449375.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR190101513960	Proyecto de inversión	5934000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:5933999.99}}	Rehabilitación de Edificio Ocampo, en Cuernavaca, Morelos, Ubicado en la Localidad de Jojutla, Municipio de Jojutla, en el Estado de Morelos	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas DGOP	SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E75/2018	N	0	0	338650	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Cuernavaca Centro, Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.2356048, Lat:18.9203462}}	21-11-2018	25-03-2019	5933999.9	5933999.99	5933999.9	5933999.9	5933999.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E75/2018, contratista:PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas DGOP, monto:6965014.03, importe_modificado:5934000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1513960/proyecto_FIN, 1513960/proyecto_PROCESO, 1513960/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR190101514168	Proyecto de inversión	6203299.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6203299.3, modificado:5921348.73}}	Rehabilitación de Calle Francisco Javier Mina y Francisco Gonzalez Bocanegra en Jojutla, ubicado en Jojutla, estado de morelos	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas DGOP	SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E76/2018	N	0	0	47121	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}	2	{Geo1: {Cve_Municipio:12, Localidad:1, Direccion:Jojutla De Juárez, Mor., México, Lon:-99.1781178, Lat:18.6144195}, Geo2: {Cve_Municipio:12, Localidad:1, Direccion:Jojutla, Mor., México, Lon:-99.1797737, Lat:18.6134935}}	21-11-2018	25-03-2019	5921348.73	592148.73	5921348.73	5921348.73	5921348.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-LPF.-E76/2018, contratista:NATY GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas DGOP, monto:5921348.73, importe_modificado:5921348.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}	{1514168/proyecto_INICIO, 1514168/proyecto_FIN, 1514168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-13}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401802392	Proyecto de inversión	4251651.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4251651.9, modificado:4243303.75}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE TEMOAC LOCALIDAD HUAZULCO EN LA CALLE HIDALGO	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	224966	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3190.0, meta_modificada:3190.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:33, Localidad:3, Direccion:Calle Hidalgo Interior Sn Barrio Huazulco, 62880 Huazulco, Temoac Morelos Entre Calle Corregidora Y Callejon Porvenir, Calle 5 De Agosto Calle Hidalgo Sn Barrio Huazulco Cp. 62880 Localidad Huazulco Municipio De Temoac Morelos, Lon:-98.77300015, Lat:18.76003191}}	17-12-2020	31-12-2020	4243303.75	424303.75	4243303.75	4243303.75	4243303.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-087-OP, contratista:GRUPO MADICY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4243303.75, importe_modificado:4243303.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3190.0}}	{1802392/proyecto_INICIO, 1802392/proyecto_PROCESO, 1802392/proyecto_FIN, 1802392/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Construcción de calles asfalto en Temoac localidad Huazulco en la calle Hidalgo, Municipio de Temoac", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Cifras Previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones

2021	1	MOR200401802399	Proyecto de inversión	3623399.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623399.95, modificado:3620311.42}}	REHABILITACIÓN DE CALLES ASFALTO EN TEMOAC LOCALIDAD AMILCINGO ASENTAMIENTO TEMOAC EN LA CALLE LAS PALMAS - 225142	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	225142	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:33, Localidad:2}, Direccion:Calle Las Palmas Interior Sn Pueblo Amilcingo, 62885 Amilcingo, Temoaac Entre Calle Igancio Ramirez Y Calle 20 De Noviembre, Calle 16 De Septiembre Calle Las Palmas Sn Pueblo Amilcingo Cp. 62885 Amilcingo, Temoaac Morelos, Lon:-98.7747128, Lat:18.73681903}}	22-12-2020	31-12-2020	3620311.42	3620311.42	3620311.42	3620311.42	3620311.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-086-OP, contratista:GRUPO MADICY CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:3620311.42, importe_modificado:3620311.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}}	{1802399/proyecto_PROCESO, 1802399/proyecto_INICIO, 1802399/proyecto_FIN, 1802399/proyecto_PROCESO, 1802399/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Construcción de calles asfalto en Temoac Localidad Amilcingo en la calle Las Palmas, Municipio de Temoac", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones
2021	1	MOR200401802419	Proyecto de inversión	1396102.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396102.57, modificado:1391391.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ASFALTO EN TLALTIZAPÁN DE ZAPATA LOCALIDAD SANTA ROSA TREINTA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 225612	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	225612	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:24, Localidad:13}, Direccion:Calle Emiliano Zapata Interior Sn Pueblo Santa Rosa Treinta, 62776 Tlaltizapán, Tlaltizapán De Zapata Morelos Entre Calle Ferrocarril Y Calle Allende, Calle Emiliano Zapata Sin Numero Entre Las Calles Ferrocarril Y Allende Lo, Lon:-99.18263784, Lat:18.70967178}}	22-12-2020	31-12-2020	1391391.44	1391391.44	1391391.44	1391391.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-AD-075-OP, contratista:PAVITERRA CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1391391.44, importe_modificado:1391391.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}}	{1802419/proyecto_INICIO, 1802419/proyecto_PROCESO, 1802419/proyecto_INICIO, 1802419/proyecto_FIN, 1802419/proyecto_PROCESO, 1802419/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Nombre correcto "Construcción de calles asfalto en Tlaltizapán de Zapata localidad Santa Rosa Treinta en la calle Emiliano Zapata, Municipio de Tlaltizapán.", trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:Cifras previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-14}}	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401804987	Proyecto de inversión	990726.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990726.45, modificado:1275936.92}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE LOCALIDAD JONACATEPEC EN	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	267749	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:13, Localidad:1}, Direccion:Calle Ocampo Interior Sn Colonia Jonacatepec De Leandro Valle Centro, 62930 Jonacatepe	23-12-2020	31-12-2020	1275936.92	1275936.92	1275936.92	1275936.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020-SOP-DGOP-FISE-IR-085-OP, contratista:GRUPO DUCERE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:4012575.42, importe_modific	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1804987/proyecto_INICIO, 1804987/proyecto_PROCESO, 1804987/proyecto_FIN, 1804987/proyecto_INICIO, 1804987/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Cifras Previas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendezag, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:El monto contratado es el de acuerdo al	{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, LOS IMPORTES REGISTRADOS POR \$1,275,936.92 DEL MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO,	

LAS CALLES OCAMP O Y PANTEON N - 267749

c De Leandro Valle, Jonacatepec De Leandro Valle Morelos Entre Calle Torres Moreno Y Calle Panteon, Calle Leona Vicario Calle Ocampo Sn Local, Lon:-98.80645404, Lat:18.67521179}}

ado:4012575.42}

contratado por esta Secretaria de Obras Públicas, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-20}, obs3: {observación:Proyecto de inversión relacionado MOR200401802447, trimestre:1.0, usuario:gonzaloamendez ag, fecha:2021-04-20}} DEVENGADO , EJERCIDO Y PAGADO DIFIERE CON EL MONTO REGISTRADO EN EL CONTRATO DICE \$4,012,575.42 , trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-18}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, LOS IMPORTES REGISTRADOS POR \$1,275,936.92 DEL MODIFICADO, RECAUDADO , COMPROMETIDO, DEVENGADO , EJERCIDO Y PAGADO DIFIERE CON EL MONTO REGISTRADO EN EL CONTRATO DICE \$4,012,575.42 , trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-18}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR, LOS IMPORTES REGISTRADOS POR \$1,275,936.92 DEL MODIFICADO, RECAUDADO , COMPROMETIDO, DEVENGADO , EJERCIDO Y PAGADO DIFIERE CON EL MONTO REGISTRADO EN EL CONTRATO DICE \$4,012,575.42 , trimestre:1.0 , usuario:humbertorodriguez, fecha:2021-04-18}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR Y CORREGIR,

LOS
 IMPORTES
 REGISTRADO
 S POR
 \$1,275,936.9
 2 DEL
 MODIFICAD
 O,
 RECAUDADO
 ,
 COMPROME
 TIDO,
 DEVENGADO
 , EJERCIDO Y
 PAGADO
 DIFIERE CON
 EL MONTO
 REGISTRADO
 EN EL
 CONTRATO
 DICE
 \$4,012,575.4
 2 ,
 trimestre:1.0
 ,
 usuario:hum
 bertorodrigu
 ezt,
 fecha:2021-
 04-18}}

2 0 2 1	1	MOR2004 01873204	Proy ecto de inve rsió n	1500000	{ff1: {ciclo_recur so:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso :FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:1500 000.0, modificado:1 413995.0}}	Construc ción de Barda Perimetr al, Reforza miento de Barda Existente , Imperme abilizació n en Aulas, Colocaci ón de Piso Loseta y Rehabilit aciones Generale s en la Primaria Dr. Lauro Ortega Martínez en la Localida d Colonia José López Portillo en el Municipi o de Jiutepec, Morelos CCT: 17DPR08 891.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Educa ción	Sin identifi car	SECRETAR IA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIV A	07-ZU- 0290- 2020	N	0	0	153	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modifi cada:651.0}}	1	{Geo1: {Cve_Muni cipio:11, Localidad:1 , Dirección:S olidaridad 13, Jose Lopez Portillo, 62574 Independ encia, Mor., México, Lon:- 99.130298 5, Lat:18.889 76653}}	28- 10- 2020	31-12- 2020	1413 995	14139 95	1413 995	1413 995	1413 995	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:651. 0}}	Ter mina do	Valid ado av an ces	Sin observacion es	Sin observacion es
2 0 2 1	1	MOR2004 01873278	Proy ecto de inve rsió n	690000	{ff1: {ciclo_recur so:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso :FEDERALES (APORTACIO NES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) , monto:6900 00.0, modificado:6 63942.05}}	Imperme abilizació n de Direcció n y Aulas Didáctica s, Construc ción de Barda Perimetr al y Rehabilit aciones Generale s en la Primaria Emiliano Zapata en la	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruct ura Social	Educa ción	Sin identifi car	SECRETAR IA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIV A	11-ZU- 0292- 2020	N	0	0	200	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modifi cada:808.0}}	1	{Geo1: {Cve_Muni cipio:11, Localidad:1 , Dirección:C alle Tabachines 106, San Lucas, 62573 Jiutepec, Mor., México, Lon:- 99.158011 08, Lat:18.905 07356}}	28- 10- 2020	31-12- 2020	6639 42.05	66394 2.05	6639 42.05	6639 42.05	6639 42.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:808. 0}}	Ter mina do	Valid ado av an ces	Sin observacion es	Sin observacion es

2021	1	MOR200401873300	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:230552.93}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	11-ZU-0257-2020	N	0	0	93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:11, Localidad:1, Direccion:Laurel 6a, Apatlaco, 62573 Apatlaco, Mor., México, Lon:-99.16301608, Lat:18.89644069}}	28-10-2020	31-12-2020	230552.93	230552.93	230552.93	230552.93	230552.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873384	Proyecto de inversión	950000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:627746.51}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	24-ZR-0237-2020	N	0	0	73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.2, meta_modificada:251.2}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:24, Localidad:2, Direccion:Carretera 10 De Abril 10, Acamilpa, Mor., México, Lon:-99.15746927, Lat:18.71728841}}	29-10-2020	31-12-2020	627746.51	627746.51	627746.51	627746.51	627746.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.2}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873716	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1335352.19}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	07-ZU-0289-2020	N	0	0	652	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:7, Localidad:1, Direccion:Salvador Montiel S/N, Antonio Barona, 62320 Cuernavaca, Mor., México, Lon:-99.19923663, Lat:18.9493576}}	20-11-2020	31-12-2020	1335352.19	1335352.19	1335352.19	1335352.19	1335352.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401873765	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:199838.18}}	en la Localidad Colonia Antonio Barona en el Municipio de Cuernavaca, Morelos CCT: 17DST0033Z.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	19-ZR-0304-2020	N	0	0	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.1, meta_modificada:267.1}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:19, Localidad:31, Direccion:Juan De La Barrera 10, Buenos Aires, 62920 Tepalcingo, Mor., México, Lon:-98.84545326, Lat:18.58813323}}	26-11-2020	31-12-2020	1199838.18	1199838.18	1199838.18	1199838.18	1199838.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.1}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401873932	Proyecto de inversión	1462312	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462312.0, modificado:1462263.52}}	Rehabilitación Eléctrica en Baja Tensión y Obra Exterior en la Normal de Amilcingo Emiliano Zapata en la Localidad de Amilcingo en el Municipio de Temoac, Morelos CCT: 17DNL0001D.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	33-ZR-0270-2020	N	0	0	372	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:33, Localidad:2, Direccion:A utopista Siglo Xxi, Morelos, México, Lon:-98.76224577, Lat:18.73047234}}	20-11-2020	31-12-2020	1462263.52	1462263.52	1462263.52	1462263.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1612.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	MOR200401873946	Proyecto de inversión	790000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:789324.42}}	Impermeabilización de Edificios, Colocación de Multipanel en Pasillo, Rehabilitaciones en Modulo de Sanitarios y Rehabilitaciones Generales en el Jardín de Niños María	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS	06-ZU-0269-2020	N	0	0	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:6, Localidad:1, Direccion: Miacatlán 242, Morelos, 62744 Cuautla, Mor., México, Lon:-98.95991921, Lat:18.81331704}}	20-11-2020	31-12-2020	789324.42	789324.42	789324.42	789324.42	789324.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	1	MOR200401874077	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499987.42}}	Montero Esleguel en la Localidad Colonia José Ma. Morelos en el Municipio de Cuautla, Morelos CCT: 17DJN00971.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	02-ZR-0305-2020	N	0	0	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.5, meta_modificada:218.5}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:2, Localidad:70, Direccion:Lerdo De Tejada, Morelos, México, Lon:-98.86724353, Lat:18.958835}}	20-11-2020	31-12-2020	1499987.42	149987.42	1499987.42	1499987.42	1499987.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.5}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401874089	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:467891.53}}	Impermeabilización de Edificios y Rehabilitaciones Generales en la Primaria José María Morelos y Pavón en la Localidad de Tres Marías en el Municipio de Huitzilac, Morelos CCT: 17DPR0042W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	09-ZU-0282-2020	N	0	0	208	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.52, meta_modificada:510.52}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:9, Localidad:17, Direccion:Nueva Santa María 4, Tres Marías, 62515 Tres Marías, Mor., México, Lon:-99.24556911, Lat:19.05139394}}	20-11-2020	31-12-2020	467891.53	46781.53	467891.53	467891.53	467891.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.52}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	MOR200401875517	Proyecto de inversión	2335000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335000.0,	Construcción de Tercera Etapa de Aulas Didácticas en Estructura RC y Obra Exterior en la Primaria Gabriel Ramos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA	17-ZR-0296-2020	N	0	0	261	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}	1	{Geo1: {Cve_Municipio:17, Localidad:5, Direccion:Av. Morelos, El Estudiante, Mor., México, Lon:-99.29661155,	29-10-2020	31-12-2020	2335000	233500	2335000	2335000	2335000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

modificado:2
335000.0}}

Millán en
la
Localida
d de El
Estudian
te en el
Municipi
o de
Puente
de Ixtla,
Morelos
CCT:
17DPR05
97U.

Lat:18.577
17052}}